

## Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót

Stan na dzień: 30.09.2021

Lp.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%]	Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót	Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK
	Nazwa (opis)		[PLN]		PLN	
1	2	3	4	5	6	7
			PLN	PLN	PLN	PLN
<b>I</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE:</b>	<b>ryczałt / do 6%</b>	<b>9 754 052,00</b>	<b>9 754 052,00</b>	<b>5 348 996,28</b>	<b>54,84%</b>
<b>II</b>	<b>DOKUMENTY WYKONAWCY</b>	<b>RYCZAŁT</b>	<b>6 624 115,00</b>	<b>6 624 115,00</b>	<b>6 525 103,20</b>	<b>98,51%</b>
<b>III</b>	<b>ROBOTY DROGOWE</b>	<b>RYCZAŁT</b>	<b>102 044 865,03</b>	<b>106 161 610,55</b>	<b>55 133 190,17</b>	<b>51,93%</b>
III.1.1	WZMOCNIENIE PODŁOŻA	ryczałt	26 785 087,40	36 484 517,28	32 957 579,26	90,33%
III.1.2	BUDOWA DRÓG	ryczałt	69 763 136,09	64 180 451,73	21 546 524,17	33,57%
1	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH	ryczałt	5 820 523,98	5 820 523,98	3 620 523,98	62,20%
2	ZDJĘCIE I TRANSPORT WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU I DARNINY)	ryczałt	2 021 024,69	1 047 274,89	882 773,23	84,29%
3	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC	ryczałt	157 934,50	157 934,50	0,00	0,00%
4	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH	ryczałt	4 294 152,00	4 294 152,00	3 242 882,88	75,52%
5	WYKONANIE NASYPÓW	ryczałt	17 212 035,10	17 212 035,10	8 038 507,62	46,70%
6	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	ryczałt	2 655 439,56	2 655 439,56	957 235,87	36,05%
7	PODBUDOWY	ryczałt	14 112 301,79	14 112 301,79	4 361 910,29	30,91%
8	NAWIERZCHNIE	ryczałt	18 870 159,53	14 261 224,97	190 112,65	1,33%
9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	ryczałt	2 161 860,83	2 161 860,83	97 211,29	4,50%
10	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	ryczałt	1 395 468,15	1 395 468,15	0,00	0,00%
11	ELEMENTY ULIC	ryczałt	1 062 235,96	1 062 235,96	155 366,36	14,63%
III.1.3	PSOR	ryczałt	4 381 759,80	4 381 759,80	0,00	0,00%
III.1.4	GOSPODARKA ZIELENIĄ	ryczałt	1 114 881,74	1 114 881,74	629 086,74	56,43%
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	ryczałt	599 941,74	599 941,74	599 941,74	100,00%
2	ZIELEŃ DROGOWA	ryczałt	514 940,00	514 940,00	29 145,00	5,66%
<b>IV</b>	<b>OBIEKTY INŻYNIERSKIE</b>	<b>RYCZAŁT</b>	<b>26 128 882,59</b>	<b>26 128 882,59</b>	<b>18 942 015,08</b>	<b>72,49%</b>
IV.1.1	WS-1	ryczałt	3 718 398,39	3 718 398,39	441 146,09	11,86%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	1 082 934,80	1 082 934,80	284 719,80	26,29%
2	ZBROJENIE	ryczałt	285 560,10	285 560,10	140 991,29	49,37%
3	BETON	ryczałt	606 624,98	606 624,98	15 435,00	2,54%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	1 285 734,05	1 285 734,05	0,00	0,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	58 212,00	58 212,00	0,00	0,00%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	87 729,91	87 729,91	0,00	0,00%
7	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE	ryczałt	114 067,56	114 067,56	0,00	0,00%
8	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	197 534,99	197 534,99	0,00	0,00%
IV.1.2	WD-2	ryczałt	2 740 429,58	2 740 429,58	2 613 677,56	95,37%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	131 561,11	131 561,11	130 554,89	99,24%
2	ZBROJENIE	ryczałt	581 888,70	581 888,70	581 888,70	100,00%
3	BETON	ryczałt	1 284 176,54	1 284 176,54	1 280 828,37	99,74%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	59 400,00	59 400,00	55 800,00	93,94%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	201 376,17	201 376,17	139 963,67	69,50%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	125 569,20	125 569,20	96 494,10	76,85%
7	ŁOŻYSKA	ryczałt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
8	URZĄDZENIA DYLATACYJNE	ryczałt	64 275,00	64 275,00	64 275,00	100,00%
9	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE	ryczałt	149 046,60	149 046,60	147 291,60	98,82%
10	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	113 136,26	113 136,26	86 581,23	76,53%
IV.1.3	PZDd-3	ryczałt	4 589 309,32	4 589 309,32	4 274 451,95	93,14%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	894 330,10	894 330,10	776 843,50	86,86%
2	ZBROJENIE	ryczałt	426 238,28	426 238,28	426 238,28	100,00%
3	BETON	ryczałt	841 715,36	841 715,36	779 135,48	92,57%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	2 174 200,42	2 174 200,42	2 174 200,42	100,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	60 692,18	60 692,18	57 794,18	95,23%

## Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót

Stan na dzień: 30.09.2021

Lp.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%]	Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót	Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK
	Nazwa (opis)		[PLN]		PLN	
1	2	3	4	5	6	7
			PLN	PLN	PLN	PLN
6	ODWODNIENIE	ryczałt	65 897,05	65 897,05	60 240,09	91,42%
7	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00%
8	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	116 785,93	116 785,93	0,00	0,00%
IV.1.4	WD-4	ryczałt	6 851 659,15	6 851 659,15	6 053 634,68	88,35%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	1 422 481,44	1 422 481,44	1 422 481,44	100,00%
2	ZBROJENIE	ryczałt	1 374 959,70	1 374 959,70	1 374 959,70	100,00%
3	BETON	ryczałt	2 940 529,61	2 940 529,61	2 516 710,49	85,59%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	105 600,00	105 600,00	102 000,00	96,59%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	335 206,50	335 206,50	278 712,90	83,15%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	71 423,75	71 423,75	8 279,97	11,59%
7	ŁOŻYSKA	ryczałt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
8	URZĄDZENIA DYLATACYJNE	ryczałt	121 937,28	121 937,28	121 937,28	100,00%
9	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	198 537,90	198 537,90	131 232,90	66,10%
10	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	250 982,97	250 982,97	67 320,00	26,82%
IV.1.5	WS-5	ryczałt	1 947 083,81	1 947 083,81	1 473 181,61	75,66%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	443 745,00	443 745,00	397 902,23	89,67%
2	ZBROJENIE	ryczałt	199 101,17	199 101,17	151 801,46	76,24%
3	BETON	ryczałt	459 519,15	459 519,15	259 979,22	56,58%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	541 432,00	541 432,00	541 432,00	100,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	49 666,50	49 666,50	28 552,50	57,49%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	48 483,20	48 483,20	30 805,20	63,54%
7	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	50 126,88	50 126,88	0,00	0,00%
8	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	155 009,91	155 009,91	62 709,00	40,45%
IV.1.6	PZDd-6	ryczałt	3 801 555,56	3 801 555,56	2 167 516,93	57,02%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	704 812,90	704 812,90	453 674,49	64,37%
2	ZBROJENIE	ryczałt	484 362,90	484 362,90	484 362,90	100,00%
3	BETON	ryczałt	1 558 114,94	1 558 114,94	1 191 871,54	76,49%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	338 083,62	338 083,62	26 028,00	7,70%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	71 404,26	71 404,26	0,00	0,00%
7	ŁOŻYSKA	ryczałt	11 580,00	11 580,00	11 580,00	100,00%
8	URZĄDZENIA DYLATACYJNE	ryczałt	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00%
9	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	179 251,80	179 251,80	0,00	0,00%
10	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	273 345,14	273 345,14	0,00	0,00%
IV.1.7	PRZEPUSTY EKOLOGICZNE	ryczałt	2 480 446,78	2 480 446,78	1 918 406,26	77,34%
1	PZM01 1+681,35	ryczałt	425 327,32	425 327,32	295 244,46	69,42%
2	PZM02 2+435,35	ryczałt	395 682,07	395 682,07	319 308,53	80,70%
3	PZM03 3+010,00	ryczałt	390 875,59	390 875,59	313 125,12	80,11%
4	PZM04 3+860,00	ryczałt	401 920,56	401 920,56	325 612,39	81,01%
5	PZM05 4+620,00	ryczałt	454 130,11	454 130,11	369 910,76	81,45%
6	PP01 1+260,00	ryczałt	412 511,13	412 511,13	295 205,00	71,56%
<b>V</b>	<b>ROBOTY BRANŻOWE</b>	<b>RYCZAŁT</b>	<b>21 051 692,38</b>	<b>21 051 692,38</b>	<b>11 518 282,30</b>	<b>54,71%</b>
V.1.1	BRANŻA ENERGETYCZNA	ryczałt	4 307 519,79	4 307 519,79	1 829 123,81	42,46%
1	OŚWIETLENIE DRÓG	ryczałt	1 859 997,05	1 859 997,05	194 229,40	10,44%
2	BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	682 374,53	682 374,53	141 732,43	20,77%
3	PRZEBUDOWA NAWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH ORAZ STACJI TRANSFORMATOROWYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	414 806,46	414 806,46	359 053,26	86,56%
4	BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	898 890,61	898 890,61	682 657,58	75,94%

## Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót

Stan na dzień: 30.09.2021

Lp.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%]	Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót	Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK
	Nazwa (opis)		[PLN]		Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego	
1	2	3	4	5	6	7
			PLN	PLN	PLN	PLN
5	PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110 KV OSTRÓDA - LUBAWA	ryczałt	451 451,14	451 451,14	451 451,14	100,00%
V.1.2	BRANŻA TELETECHNICZNA	ryczałt	2 060 252,37	2 060 252,37	592 361,90	28,75%
1	BUDOWA DROGOWEJ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ I ELEMENTÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM	ryczałt	1 401 775,22	1 401 775,22	439 661,90	31,36%
2	ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM	ryczałt	372 531,78	372 531,78	0,00	0,00%
3	PRZEBUDOWA INSTYTUOWANEJ INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ	ryczałt	285 945,37	285 945,37	152 700,00	53,40%
V.1.3	BRANŻA WOD-KAN	ryczałt	8 205 939,73	8 205 939,73	4 312 870,15	52,56%
1	UŁOŻENIE KANAŁÓW DESZCZOWYCH	ryczałt	7 410 018,98	7 410 018,98	3 516 949,40	47,46%
2	PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI KANALIZACYJNYCH PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DRÓG	ryczałt	313 755,75	313 755,75	313 755,75	100,00%
3	PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DRÓG	ryczałt	482 165,00	482 165,00	482 165,00	100,00%
V.1.4	BRANŻA GAZOWA	ryczałt	2 938 824,00	2 938 824,00	2 938 824,00	100,00%
V.1.5	BRANŻA HYDROTECHNICZNA	ryczałt	3 539 156,49	3 539 156,49	1 845 102,44	52,13%
1	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ	ryczałt	578 601,41	578 601,41	520 741,27	90,00%
2	ODCINKOWE ZARUROWANIE CIEKÓW I ROWÓW MELIORACYJNYCH	ryczałt	285 906,37	285 906,37	158 768,84	55,53%
3	UMOCNIENIE CIEKÓW I ROWÓW	ryczałt	496 255,07	496 255,07	239 250,00	48,21%
4	UŁOŻENIE KANAŁÓW HYDROTECHNICZNYCH WRAZ Z ARMATURĄ	ryczałt	108 919,68	108 919,68	26 342,33	24,19%
5	ZBIORNIKI RETENCYJNE	ryczałt	1 851 634,60	1 851 634,60	900 000,00	48,61%
6	ROWY DOPŁYWOWE I ODPLYWOWE	ryczałt	217 839,36	217 839,36	0,00	0,00%
VI	ANEKSY	RYCZAŁT		97 077,47	0,00	0,00%
Razem ROBOTY(III, IV, V, VI):		ryczałt	149 225 440,00	153 439 262,99	85 593 487,55	55,78%
OGÓŁEM NETTO (I, II, III, IV, V,VI):			165 603 607,00	169 817 429,99	97 467 587,03	57,40%