

Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec września 2020

Lp.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%]	Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót	Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK
	Nazwa (opis)		[PLN]		Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego	
1	2	3	4	5	6	7
			PLN	PLN	PLN	PLN
I	WYMAGANIA OGÓLNE:	ryczałt / do 6%	9 754 052,00	9 754 052,00	1 573 234,20	16,13%
II	DOKUMENTY WYKONAWCY	RYCZAŁT	6 624 115,00	6 624 115,00	4 417 279,00	66,68%
III	ROBOTY DROGOWE	RYCZAŁT	102 044 865,03	102 044 865,03	6 669 402,24	6,54%
III.1.1	WZMOCNIENIE PODŁOŻA	ryczałt	26 785 087,40	26 785 087,40	2 820 828,84	10,53%
III.1.2	BUDOWA DRÓG	ryczałt	69 763 136,09	69 763 136,09	3 398 074,13	4,87%
1	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH	ryczałt	5 820 523,98	5 820 523,98	1 900 945,38	32,66%
2	ZDJĘCIE I TRANSPORT WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU I DARNINY)	ryczałt	2 021 024,69	2 021 024,69	672 011,42	33,25%
3	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC	ryczałt	157 934,50	157 934,50	0,00	0,00%
4	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH	ryczałt	4 294 152,00	4 294 152,00	126 608,28	2,95%
5	WYKONANIE NASYPÓW	ryczałt	17 212 035,10	17 212 035,10	579 553,65	3,37%
6	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	ryczałt	2 655 439,56	2 655 439,56	0,00	0,00%
7	PODBUDOWY	ryczałt	14 112 301,79	14 112 301,79	118 955,40	0,84%
8	NAWIERZCHNIE	ryczałt	18 870 159,53	18 870 159,53	0,00	0,00%
9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	ryczałt	2 161 860,83	2 161 860,83	0,00	0,00%
10	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	ryczałt	1 395 468,15	1 395 468,15	0,00	0,00%
11	ELEMENTY ULIC	ryczałt	1 062 235,96	1 062 235,96	0,00	0,00%
III.1.3	PSOR	ryczałt	4 381 759,80	4 381 759,80	0,00	0,00%
III.1.4	GOSPODARKA ZIELENIĄ	ryczałt	1 114 881,74	1 114 881,74	450 499,27	40,41%
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	ryczałt	599 941,74	599 941,74	450 499,27	75,09%
2	ZIELEŃ DROGOWA	ryczałt	514 940,00	514 940,00	0,00	0,00%
IV	OBIEKTY INŻYNIERSKIE	RYCZAŁT	26 128 882,59	26 128 882,59	0,00	0,00%
IV.1.1	WS-1	ryczałt	3 718 398,39	3 718 398,39	0,00	0,00%
IV.1.2	WD-2	ryczałt	2 740 429,58	2 740 429,58	0,00	0,00%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	131 561,11	131 561,11	0,00	0,00%
2	ZBROJENIE	ryczałt	581 888,70	581 888,70	0,00	0,00%
3	BETON	ryczałt	1 284 176,54	1 284 176,54	0,00	0,00%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	201 376,17	201 376,17	0,00	0,00%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	125 569,20	125 569,20	0,00	0,00%
7	ŁOŻYSKA	ryczałt	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
8	URZĄDZENIA DYLAACYJNE	ryczałt	64 275,00	64 275,00	0,00	0,00%
9	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	149 046,60	149 046,60	0,00	0,00%
10	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	113 136,26	113 136,26	0,00	0,00%
IV.1.3	PZDd-3	ryczałt	4 589 309,32	4 589 309,32	0,00	0,00%
IV.1.4	WD-4	ryczałt	6 851 659,15	6 851 659,15	0,00	0,00%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	1 422 481,44	1 422 481,44	0,00	0,00%
2	ZBROJENIE	ryczałt	1 374 959,70	1 374 959,70	0,00	0,00%
3	BETON	ryczałt	2 940 529,61	2 940 529,61	0,00	0,00%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	335 206,50	335 206,50	0,00	0,00%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	71 423,75	71 423,75	0,00	0,00%
7	ŁOŻYSKA	ryczałt	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
8	URZĄDZENIA DYLAACYJNE	ryczałt	121 937,28	121 937,28	0,00	0,00%
9	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	198 537,90	198 537,90	0,00	0,00%
10	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	250 982,97	250 982,97	0,00	0,00%
IV.1.5	WS-5	ryczałt	2 745 494,86	2 745 494,86	0,00	0,00%
IV.1.6	PZDd-6	ryczałt	3 003 144,51	3 003 144,51	0,00	0,00%
IV.1.7	PRZEPUSTY EKOLOGICZNE	ryczałt	2 480 446,78	2 480 446,78	0,00	0,00%

Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec września 2020

Lp.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%]	Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element [PLN]	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót	Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK
	Nazwa (opis)				Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego	
1	2	3	4	5	6	7
			PLN	PLN	PLN	PLN
V	ROBOTY BRANŻOWE	RYCZAŁT	21 051 692,38	21 051 692,38	433 799,15	2,06%
V.1.1	BRANŻA ENERGETYCZNA	ryczałt	4 307 519,79	4 307 519,79	313 274,33	7,27%
1	OŚWIETLENIE DRÓG	ryczałt	1 859 997,05	1 859 997,05	0,00	0,00%
2	BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	682 374,53	682 374,53	0,00	0,00%
3	PRZEBUDOWA NAPIOWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH ORAZ STACJI TRANSFORMATOROWYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	414 806,46	414 806,46	0,00	0,00%
4	BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	898 890,61	898 890,61	313 274,33	34,85%
5	PRZEBUDOWA LINII NAPIOWIETRZNEJ 110 KV OSTRÓDA - LUBAWA	ryczałt	451 451,14	451 451,14	0,00	0,00%
V.1.2	BRANŻA TELETECHNICZNA	ryczałt	2 060 252,37	2 060 252,37	120 524,82	5,85%
1	BUDOWA DROGOWEJ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ I ELEMENTÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM	ryczałt	1 401 775,22	1 401 775,22	0,00	0,00%
2	ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM	ryczałt	372 531,78	372 531,78	0,00	0,00%
3	PRZEBUDOWA INSTALACJI INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ	ryczałt	285 945,37	285 945,37	120 524,82	42,15%
V.1.3	BRANŻA WOD-KAN	ryczałt	8 205 939,73	8 205 939,73	0,00	0,00%
1	UŁOŻENIE KANAŁÓW DESZCZOWYCH	ryczałt	7 410 018,98	7 410 018,98	0,00	0,00%
2	PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI KANALIZACYJNYCH PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DRÓG	ryczałt	313 755,75	313 755,75	0,00	0,00%
3	PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DRÓG	ryczałt	482 165,00	482 165,00	0,00	0,00%
V.1.4	BRANŻA GAZOWA	ryczałt	2 938 824,00	2 938 824,00	0,00	0,00%
V.1.5	BRANŻA HYDROTECHNICZNA	ryczałt	3 539 156,49	3 539 156,49	0,00	0,00%
1	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ	ryczałt	578 601,41	578 601,41	0,00	0,00%
2	ODCINKOWE ZARUROWANIE CIEKÓW I ROWÓW MELIORACYJNYCH	ryczałt	285 906,37	285 906,37	0,00	0,00%
3	UMOCNIENIE CIEKÓW I ROWÓW	ryczałt	496 255,07	496 255,07	0,00	0,00%
4	UŁOŻENIE KANAŁÓW HYDROTECHNICZNYCH WRAZ Z ARMATURĄ	ryczałt	108 919,68	108 919,68	0,00	0,00%
5	ZBIORNIKI RETENCYJNE	ryczałt	1 851 634,60	1 851 634,60	0,00	0,00%
6	ROWY DOPŁYWOWE I ODPŁYWOWE	ryczałt	217 839,36	217 839,36	0,00	0,00%
Razem ROBOTY(III, IV, V):		ryczałt	149 225 440,00	149 225 440,00	7 103 201,39	4,76%
OGÓŁEM NETTO (I, II, III, IV, V):			165 603 607,00	165 603 607,00	13 093 714,59	7,91%