

Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec listopada 2020

Lp.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%]	Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót	Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK
	Nazwa (opis)		[PLN]		Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego	
1	2	3	4	5	6	7
			PLN	PLN	PLN	PLN
I	WYMAGANIA OGÓLNE:	ryczałt / do 6%	9 754 052,00	9 754 052,00	2 202 527,88	22,58%
II	DOKUMENTY WYKONAWCY	RYCZAŁT	6 624 115,00	6 624 115,00	5 171 989,80	78,08%
III	ROBOTY DROGOWE	RYCZAŁT	102 044 865,03	102 044 865,03	12 744 543,65	12,49%
III.1.1	WZMOCNIENIE PODŁOŻA	ryczałt	26 785 087,40	26 785 087,40	7 285 359,12	27,20%
III.1.2	BUDOWA DRÓG	ryczałt	69 763 136,09	69 763 136,09	4 887 920,72	7,01%
1	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH	ryczałt	5 820 523,98	5 820 523,98	2 327 323,98	39,98%
2	ZDJĘCIE I TRANSPORT WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU I DARNINY)	ryczałt	2 021 024,69	2 021 024,69	700 730,56	34,67%
3	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC	ryczałt	157 934,50	157 934,50	0,00	0,00%
4	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH	ryczałt	4 294 152,00	4 294 152,00	655 103,64	15,26%
5	WYKONANIE NASYPÓW	ryczałt	17 212 035,10	17 212 035,10	1 067 982,24	6,20%
6	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	ryczałt	2 655 439,56	2 655 439,56	0,00	0,00%
7	PODBUDOWY	ryczałt	14 112 301,79	14 112 301,79	136 780,30	0,97%
8	NAWIERZCHNIE	ryczałt	18 870 159,53	18 870 159,53	0,00	0,00%
9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	ryczałt	2 161 860,83	2 161 860,83	0,00	0,00%
10	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	ryczałt	1 395 468,15	1 395 468,15	0,00	0,00%
11	ELEMENTY ULIC	ryczałt	1 062 235,96	1 062 235,96	0,00	0,00%
III.1.3	PSOR	ryczałt	4 381 759,80	4 381 759,80	0,00	0,00%
III.1.4	GOSPODARKA ZIELENIĄ	ryczałt	1 114 881,74	1 114 881,74	571 263,81	51,24%
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	ryczałt	599 941,74	599 941,74	571 263,81	95,22%
2	ZIELEŃ DROGOWA	ryczałt	514 940,00	514 940,00	0,00	0,00%
IV	OBIEKTY INŻYNIERSKIE	RYCZAŁT	26 128 882,59	26 128 882,59	796 770,83	3,05%
IV.1.1	WS-1	ryczałt	3 718 398,39	3 718 398,39	0,00	0,00%
IV.1.2	WD-2	ryczałt	2 740 429,58	2 740 429,58	500 403,76	18,26%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	131 561,11	131 561,11	121 141,36	92,08%
2	ZBROJENIE	ryczałt	581 888,70	581 888,70	107 862,30	18,54%
3	BETON	ryczałt	1 284 176,54	1 284 176,54	257 090,10	20,02%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	201 376,17	201 376,17	14 310,00	7,11%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	125 569,20	125 569,20	0,00	0,00%
7	ŁOŻYSKA	ryczałt	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
8	URZĄDZENIA DYLATACYJNE	ryczałt	64 275,00	64 275,00	0,00	0,00%
9	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	149 046,60	149 046,60	0,00	0,00%
10	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	113 136,26	113 136,26	0,00	0,00%
IV.1.3	PZDd-3	ryczałt	4 589 309,32	4 589 309,32	0,00	0,00%
IV.1.4	WD-4	ryczałt	6 851 659,15	6 851 659,15	296 367,07	4,33%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	1 422 481,44	1 422 481,44	53 642,62	3,77%
2	ZBROJENIE	ryczałt	1 374 959,70	1 374 959,70	98 109,90	7,14%
3	BETON	ryczałt	2 940 529,61	2 940 529,61	136 602,30	4,65%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	335 206,50	335 206,50	8 012,25	2,39%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	71 423,75	71 423,75	0,00	0,00%
7	ŁOŻYSKA	ryczałt	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
8	URZĄDZENIA DYLATACYJNE	ryczałt	121 937,28	121 937,28	0,00	0,00%
9	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	198 537,90	198 537,90	0,00	0,00%
10	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	250 982,97	250 982,97	0,00	0,00%
IV.1.5	WS-5	ryczałt	2 745 494,86	2 745 494,86	0,00	0,00%
IV.1.6	PZDd-6	ryczałt	3 003 144,51	3 003 144,51	0,00	0,00%
IV.1.7	PRZEPUSTY EKOLOGICZNE	ryczałt	2 480 446,78	2 480 446,78	0,00	0,00%

Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec listopada 2020

Lp.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%]	Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element [PLN]	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót	Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK
	Nazwa (opis)				Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego	
1	2	3	4	5	6	7
			PLN	PLN	PLN	PLN
V	ROBOTY BRANŻOWE	RYCZAŁT	21 051 692,38	21 051 692,38	2 304 961,91	10,95%
V.1.1	BRANŻA ENERGETYCZNA	ryczałt	4 307 519,79	4 307 519,79	897 813,05	20,84%
1	OŚWIETLENIE DRÓG	ryczałt	1 859 997,05	1 859 997,05	0,00	0,00%
2	BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	682 374,53	682 374,53	0,00	0,00%
3	PRZEBUDOWA NAPIOWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH ORAZ STACJI TRANSFORMATOROWYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	414 806,46	414 806,46	183 623,66	44,27%
4	BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	898 890,61	898 890,61	488 463,82	54,34%
5	PRZEBUDOWA LINII NAPIOWIETRZNEJ 110 KV OSTRÓDA - LUBAWA	ryczałt	451 451,14	451 451,14	225 725,57	50,00%
V.1.2	BRANŻA TELETECHNICZNA	ryczałt	2 060 252,37	2 060 252,37	120 524,82	5,85%
1	BUDOWA DROGOWEJ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ I ELEMENTÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM	ryczałt	1 401 775,22	1 401 775,22	0,00	0,00%
2	ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM	ryczałt	372 531,78	372 531,78	0,00	0,00%
3	PRZEBUDOWA INSTALACJI INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ	ryczałt	285 945,37	285 945,37	120 524,82	42,15%
V.1.3	BRANŻA WOD-KAN	ryczałt	8 205 939,73	8 205 939,73	636 624,04	7,76%
1	UŁOŻENIE KANAŁÓW DESZCZOWYCH	ryczałt	7 410 018,98	7 410 018,98	0,00	0,00%
2	PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI KANALIZACYJNYCH PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DRÓG	ryczałt	313 755,75	313 755,75	250 862,04	79,95%
3	PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DRÓG	ryczałt	482 165,00	482 165,00	385 762,00	80,01%
V.1.4	BRANŻA GAZOWA	ryczałt	2 938 824,00	2 938 824,00	0,00	0,00%
V.1.5	BRANŻA HYDROTECHNICZNA	ryczałt	3 539 156,49	3 539 156,49	650 000,00	18,37%
1	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ	ryczałt	578 601,41	578 601,41	0,00	0,00%
2	ODCINKOWE ZARUROWANIE CIEKÓW I ROWÓW MELIORACYJNYCH	ryczałt	285 906,37	285 906,37	0,00	0,00%
3	UMOCNIENIE CIEKÓW I ROWÓW	ryczałt	496 255,07	496 255,07	0,00	0,00%
4	UŁOŻENIE KANAŁÓW HYDROTECHNICZNYCH WRAZ Z ARMATURĄ	ryczałt	108 919,68	108 919,68	0,00	0,00%
5	ZBIORNIKI RETENCYJNE	ryczałt	1 851 634,60	1 851 634,60	650 000,00	35,10%
6	ROWY DOPŁYWOWE I ODPŁYWOWE	ryczałt	217 839,36	217 839,36	0,00	0,00%
Razem ROBOTY(III, IV, V):		ryczałt	149 225 440,00	149 225 440,00	15 846 276,39	10,62%
OGÓŁEM NETTO (I, II, III, IV, V):			165 603 607,00	165 603 607,00	23 220 794,07	14,02%