

## Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót

Stan na dzień: 30.04.2021

Lp.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%]	Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót	Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK
	Nazwa (opis)		[PLN]		Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego	
1	2	3	4	5	6	7
			PLN	PLN	PLN	PLN
<b>I</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE:</b>	<b>ryczałt / do 6%</b>	<b>9 754 052,00</b>	<b>9 754 052,00</b>	<b>3 775 762,08</b>	<b>38,71%</b>
<b>II</b>	<b>DOKUMENTY WYKONAWCY</b>	<b>RYCZAŁT</b>	<b>6 624 115,00</b>	<b>6 624 115,00</b>	<b>6 458 863,20</b>	<b>97,51%</b>
<b>III</b>	<b>ROBOTY DROGOWE</b>	<b>RYCZAŁT</b>	<b>102 044 865,03</b>	<b>102 044 865,03</b>	<b>22 748 346,88</b>	<b>22,29%</b>
III.1.1	WZMOCNIENIE PODŁOŻA	ryczałt	26 785 087,40	26 785 087,40	12 897 522,44	48,15%
III.1.2	BUDOWA DRÓG	ryczałt	69 763 136,09	69 763 136,09	9 221 737,70	13,22%
1	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH	ryczałt	5 820 523,98	5 820 523,98	2 970 523,98	51,04%
2	ZDJĘCIE I TRANSPORT WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU I DARNINY)	ryczałt	2 021 024,69	2 021 024,69	764 583,74	37,83%
3	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC	ryczałt	157 934,50	157 934,50	0,00	0,00%
4	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH	ryczałt	4 294 152,00	4 294 152,00	1 943 748,24	45,27%
5	WYKONANIE NASYPÓW	ryczałt	17 212 035,10	17 212 035,10	2 665 761,93	15,49%
6	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	ryczałt	2 655 439,56	2 655 439,56	231 792,78	8,73%
7	PODBUDOWY	ryczałt	14 112 301,79	14 112 301,79	645 327,03	4,57%
8	NAWIERZCHNIE	ryczałt	18 870 159,53	18 870 159,53	0,00	0,00%
9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	ryczałt	2 161 860,83	2 161 860,83	0,00	0,00%
10	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	ryczałt	1 395 468,15	1 395 468,15	0,00	0,00%
11	ELEMENTY ULIC	ryczałt	1 062 235,96	1 062 235,96	0,00	0,00%
III.1.3	PSOR	ryczałt	4 381 759,80	4 381 759,80	0,00	0,00%
III.1.4	GOSPODARKA ZIELENIĄ	ryczałt	1 114 881,74	1 114 881,74	629 086,74	56,43%
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	ryczałt	599 941,74	599 941,74	599 941,74	100,00%
2	ZIELEŃ DROGOWA	ryczałt	514 940,00	514 940,00	29 145,00	5,66%
<b>IV</b>	<b>OBIEKTY INŻYNIERSKIE</b>	<b>RYCZAŁT</b>	<b>26 128 882,59</b>	<b>26 128 882,59</b>	<b>8 515 190,19</b>	<b>32,59%</b>
IV.1.1	WS-1	ryczałt	3 718 398,39	3 718 398,39	0,00	0,00%
IV.1.2	WD-2	ryczałt	2 740 429,58	2 740 429,58	2 094 096,56	76,41%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	131 561,11	131 561,11	130 554,89	99,24%
2	ZBROJENIE	ryczałt	581 888,70	581 888,70	571 140,90	98,15%
3	BETON	ryczałt	1 284 176,54	1 284 176,54	1 136 508,11	88,50%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	59 400,00	59 400,00	55 800,00	93,94%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	201 376,17	201 376,17	33 651,99	16,71%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	125 569,20	125 569,20	11 618,10	9,25%
7	ŁOŻYSKA	ryczałt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
8	URZĄDZENIA DYLAACYJNE	ryczałt	64 275,00	64 275,00	64 275,00	100,00%
9	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	149 046,60	149 046,60	44 544,00	29,89%
10	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	113 136,26	113 136,26	16 003,57	14,15%
IV.1.3	PZDd-3	ryczałt	4 589 309,32	4 589 309,32	0,00	0,00%
IV.1.4	WD-4	ryczałt	6 851 659,15	6 851 659,15	5 122 041,57	74,76%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	1 422 481,44	1 422 481,44	1 407 291,04	98,93%
2	ZBROJENIE	ryczałt	1 374 959,70	1 374 959,70	1 306 459,80	95,02%
3	BETON	ryczałt	2 940 529,61	2 940 529,61	2 248 341,43	76,46%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	335 206,50	335 206,50	56 979,52	17,00%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	71 423,75	71 423,75	0,00	0,00%
7	ŁOŻYSKA	ryczałt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
8	URZĄDZENIA DYLAACYJNE	ryczałt	121 937,28	121 937,28	5 649,78	4,63%
9	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	198 537,90	198 537,90	0,00	0,00%
10	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	250 982,97	250 982,97	67 320,00	26,82%

## Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót

Stan na dzień: 30.04.2021

Lp.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%]	Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót	Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK
	Nazwa (opis)		[PLN]		Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego	
1	2	3	4	5	6	7
			PLN	PLN	PLN	PLN
IV.1.5	WS-5	ryczałt	1 947 083,81	1 947 083,81	460 938,75	23,67%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	443 745,00	443 745,00	126 780,00	28,57%
2	ZBROJENIE	ryczałt	199 101,17	199 101,17	148 837,50	74,75%
3	BETON	ryczałt	459 519,15	459 519,15	185 321,25	40,33%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	541 432,00	541 432,00	0,00	0,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	49 666,50	49 666,50	0,00	0,00%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	48 483,20	48 483,20	0,00	0,00%
7	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE	ryczałt	50 126,88	50 126,88	0,00	0,00%
8	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	155 009,91	155 009,91	0,00	0,00%
IV.1.6	PZDd-6	ryczałt	3 801 555,56	3 801 555,56	0,00	0,00%
IV.1.7	PRZEPUSTY EKOLOGICZNE	ryczałt	2 480 446,78	2 480 446,78	838 113,31	33,79%
<b>V</b>	<b>ROBOTY BRANŻOWE</b>	<b>RYCZAŁT</b>	<b>21 051 692,38</b>	<b>21 051 692,38</b>	<b>7 418 508,70</b>	<b>35,24%</b>
V.1.1	BRANŻA ENERGETYCZNA	ryczałt	4 307 519,79	4 307 519,79	1 388 990,89	32,25%
1	OŚWIETLENIE DRÓG	ryczałt	1 859 997,05	1 859 997,05	0,00	0,00%
2	BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	682 374,53	682 374,53	0,00	0,00%
3	PRZEBUDOWA NAWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH ORAZ STACJI TRANSFORMATOROWYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	414 806,46	414 806,46	323 147,93	77,90%
4	BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	898 890,61	898 890,61	614 391,82	68,35%
5	PRZEBUDOWA LINII NAWIETRZNEJ 110 KV OSTRÓDA - LUBAWA	ryczałt	451 451,14	451 451,14	451 451,14	100,00%
V.1.2	BRANŻA TELETECHNICZNA	ryczałt	2 060 252,37	2 060 252,37	152 700,00	7,41%
1	BUDOWA DROGOWEJ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ I ELEMENTÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM	ryczałt	1 401 775,22	1 401 775,22	0,00	0,00%
2	ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM	ryczałt	372 531,78	372 531,78	0,00	0,00%
3	PRZEBUDOWA INSTALACJI INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ	ryczałt	285 945,37	285 945,37	152 700,00	53,40%
V.1.3	BRANŻA WOD-KAN	ryczałt	8 205 939,73	8 205 939,73	1 478 163,70	18,01%
1	UŁOŻENIE KANAŁÓW DESZCZOWYCH	ryczałt	7 410 018,98	7 410 018,98	722 040,00	9,74%
2	PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI KANALIZACYJNYCH PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DRÓG	ryczałt	313 755,75	313 755,75	298 067,81	95,00%
3	PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DRÓG	ryczałt	482 165,00	482 165,00	458 055,89	95,00%
V.1.4	BRANŻA GAZOWA	ryczałt	2 938 824,00	2 938 824,00	2 865 894,00	97,52%
V.1.5	BRANŻA HYDROTECHNICZNA	ryczałt	3 539 156,49	3 539 156,49	1 532 760,11	43,31%
1	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ	ryczałt	578 601,41	578 601,41	520 741,27	90,00%
2	ODCINKOWE ZARUROWANIE CIEKÓW I ROWÓW MELIORACYJNYCH	ryczałt	285 906,37	285 906,37	158 768,84	55,53%
3	UMOCNIENIE CIEKÓW I ROWÓW	ryczałt	496 255,07	496 255,07	203 250,00	40,96%
4	UŁOŻENIE KANAŁÓW HYDROTECHNICZNYCH WRAZ Z ARMATURĄ	ryczałt	108 919,68	108 919,68	0,00	0,00%
5	ZBIORNIKI RETENCYJNE	ryczałt	1 851 634,60	1 851 634,60	650 000,00	35,10%
6	ROWY DOPŁYWOWE I ODPLYWOWE	ryczałt	217 839,36	217 839,36	0,00	0,00%
<b>Razem ROBOTY(III, IV, V):</b>		<b>ryczałt</b>	<b>149 225 440,00</b>	<b>149 225 440,00</b>	<b>38 682 045,77</b>	<b>25,92%</b>
<b>OGÓŁEM NETTO (I, II, III, IV, V):</b>			<b>165 603 607,00</b>	<b>165 603 607,00</b>	<b>48 916 671,05</b>	<b>29,54%</b>