

Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec sierpnia 2020

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności | Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%] | Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element | Prognoza wartości ostatecznej | Wartość wykonanych Robót | Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK |
|------------|---|---|--|-------------------------------|--|--|
| | Nazwa (opis) | | [PLN] | | Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | PLN | PLN | PLN | PLN |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE: | ryczałt / do 6% | 9 754 052,00 | 9 754 052,00 | 1 258 587,36 | 12,90% |
| II | DOKUMENTY WYKONAWCY | RYCZAŁT | 6 624 115,00 | 6 624 115,00 | 3 190 639,50 | 48,17% |
| III | ROBOTY DROGOWE | RYCZAŁT | 102 044 865,03 | 102 044 865,03 | 2 757 523,29 | 2,70% |
| III.1.1 | WZMOCNIENIE PODŁOŻA | ryczałt | 26 785 087,40 | 26 785 087,40 | 0,00 | 0,00% |
| III.1.2 | BUDOWA DRÓG | ryczałt | 69 763 136,09 | 69 763 136,09 | 2 740 006,49 | 3,93% |
| 1 | ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH | ryczałt | 5 820 523,98 | 5 820 523,98 | 1 770 945,38 | 30,43% |
| 2 | ZDJĘCIE I TRANSPORT WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU I DARNINY) | ryczałt | 2 021 024,69 | 2 021 024,69 | 580 061,82 | 28,70% |
| 3 | ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC | ryczałt | 157 934,50 | 157 934,50 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH | ryczałt | 4 294 152,00 | 4 294 152,00 | 39 124,44 | 0,91% |
| 5 | WYKONANIE NASYPÓW | ryczałt | 17 212 035,10 | 17 212 035,10 | 349 874,85 | 2,03% |
| 6 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | ryczałt | 2 655 439,56 | 2 655 439,56 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | PODBUDOWY | ryczałt | 14 112 301,79 | 14 112 301,79 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | NAWIERZCHNIE | ryczałt | 18 870 159,53 | 18 870 159,53 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | ryczałt | 2 161 860,83 | 2 161 860,83 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | ryczałt | 1 395 468,15 | 1 395 468,15 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | ELEMENTY ULIC | ryczałt | 1 062 235,96 | 1 062 235,96 | 0,00 | 0,00% |
| III.1.3 | PSOR | ryczałt | 4 381 759,80 | 4 381 759,80 | 0,00 | 0,00% |
| III.1.4 | GOSPODARKA ZIELENIĄ | ryczałt | 1 114 881,74 | 1 114 881,74 | 17 516,80 | 1,57% |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ryczałt | 599 941,74 | 599 941,74 | 17 516,80 | 2,92% |
| 2 | ZIELEŃ DROGOWA | ryczałt | 514 940,00 | 514 940,00 | 0,00 | 0,00% |
| IV | OBIEKTY INŻYNIERSKIE | RYCZAŁT | 26 128 882,59 | 26 128 882,59 | 0,00 | 0,00% |
| IV.1.1 | WS-1 | ryczałt | 3 718 398,39 | 3 718 398,39 | 0,00 | 0,00% |
| IV.1.2 | WD-2 | ryczałt | 2 740 429,58 | 2 740 429,58 | 0,00 | 0,00% |
| 1 | FUNDAMENTOWANIE | ryczałt | 131 561,11 | 131 561,11 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | ZBROJENIE | ryczałt | 581 888,70 | 581 888,70 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | BETON | ryczałt | 1 284 176,54 | 1 284 176,54 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | KONSTRUKCJE STALOWE | ryczałt | 59 400,00 | 59 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | IZOLACJE I NAWIERZCHNIE | ryczałt | 201 376,17 | 201 376,17 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | ODWODNIENIE | ryczałt | 125 569,20 | 125 569,20 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | ŁOŻYSKA | ryczałt | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | URZĄDZENIA DYLAACYJNE | ryczałt | 64 275,00 | 64 275,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE | ryczałt | 149 046,60 | 149 046,60 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | INNE ROBOTY MOSTOWE | ryczałt | 113 136,26 | 113 136,26 | 0,00 | 0,00% |
| IV.1.3 | PZDd-3 | ryczałt | 4 589 309,32 | 4 589 309,32 | 0,00 | 0,00% |
| IV.1.4 | WD-4 | ryczałt | 6 851 659,15 | 6 851 659,15 | 0,00 | 0,00% |
| 1 | FUNDAMENTOWANIE | ryczałt | 1 422 481,44 | 1 422 481,44 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | ZBROJENIE | ryczałt | 1 374 959,70 | 1 374 959,70 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | BETON | ryczałt | 2 940 529,61 | 2 940 529,61 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | KONSTRUKCJE STALOWE | ryczałt | 105 600,00 | 105 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | IZOLACJE I NAWIERZCHNIE | ryczałt | 335 206,50 | 335 206,50 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | ODWODNIENIE | ryczałt | 71 423,75 | 71 423,75 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | ŁOŻYSKA | ryczałt | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | URZĄDZENIA DYLAACYJNE | ryczałt | 121 937,28 | 121 937,28 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE | ryczałt | 198 537,90 | 198 537,90 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | INNE ROBOTY MOSTOWE | ryczałt | 250 982,97 | 250 982,97 | 0,00 | 0,00% |
| IV.1.5 | WS-5 | ryczałt | 2 745 494,86 | 2 745 494,86 | 0,00 | 0,00% |
| IV.1.6 | PZDd-6 | ryczałt | 3 003 144,51 | 3 003 144,51 | 0,00 | 0,00% |
| IV.1.7 | PRZEPUSTY EKOLOGICZNE | ryczałt | 2 480 446,78 | 2 480 446,78 | 0,00 | 0,00% |

Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec sierpnia 2020

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności | Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%] | Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element [PLN] | Prognoza wartości ostatecznej | Wartość wykonanych Robót | Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK |
|--|---|---|---|-------------------------------|--|--|
| | Nazwa (opis) | | | | Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | PLN | PLN | PLN | PLN |
| | | | | | | |
| V | ROBOTY BRANŻOWE | RYCZAŁT | 21 051 692,38 | 21 051 692,38 | 30 540,00 | 0,15% |
| V.1.1 | BRANŻA ENERGETYCZNA | ryczałt | 4 307 519,79 | 4 307 519,79 | 0,00 | 0,00% |
| 1 | OŚWIETLENIE DRÓG | ryczałt | 1 859 997,05 | 1 859 997,05 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG | ryczałt | 682 374,53 | 682 374,53 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | PRZEBUDOWA NAPONOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH ORAZ STACJI TRANSFORMATOROWYCH PRZY BUDOWIE DRÓG | ryczałt | 414 806,46 | 414 806,46 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG | ryczałt | 898 890,61 | 898 890,61 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | PRZEBUDOWA LINII NAPONOWYCH 110 KV OSTRÓDA - LUBAWA | ryczałt | 451 451,14 | 451 451,14 | 0,00 | 0,00% |
| V.1.2 | BRANŻA TELETECHNICZNA | ryczałt | 2 060 252,37 | 2 060 252,37 | 30 540,00 | 1,48% |
| 1 | BUDOWA DROGOWEJ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ I ELEMENTÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM | ryczałt | 1 401 775,22 | 1 401 775,22 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM | ryczałt | 372 531,78 | 372 531,78 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | PRZEBUDOWA INSTALACJI INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ | ryczałt | 285 945,37 | 285 945,37 | 30 540,00 | 10,68% |
| V.1.3 | BRANŻA WOD-KAN | ryczałt | 8 205 939,73 | 8 205 939,73 | 0,00 | 0,00% |
| 1 | UŁOŻENIE KANAŁÓW DESZCZOWYCH | ryczałt | 7 410 018,98 | 7 410 018,98 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI KANALIZACYJNYCH PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DRÓG | ryczałt | 313 755,75 | 313 755,75 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DRÓG | ryczałt | 482 165,00 | 482 165,00 | 0,00 | 0,00% |
| V.1.4 | BRANŻA GAZOWA | ryczałt | 2 938 824,00 | 2 938 824,00 | 0,00 | 0,00% |
| V.1.5 | BRANŻA HYDROTECHNICZNA | ryczałt | 3 539 156,49 | 3 539 156,49 | 0,00 | 0,00% |
| 1 | PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ | ryczałt | 578 601,41 | 578 601,41 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | ODCINKOWE ZARUROWANIE CIEKÓW I ROWÓW MELIORACYJNYCH | ryczałt | 285 906,37 | 285 906,37 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | UMOCNIENIE CIEKÓW I ROWÓW | ryczałt | 496 255,07 | 496 255,07 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | UŁOŻENIE KANAŁÓW HYDROTECHNICZNYCH WRAZ Z ARMATURĄ | ryczałt | 108 919,68 | 108 919,68 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | ZBIORNIKI RETENCYJNE | ryczałt | 1 851 634,60 | 1 851 634,60 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | ROWY DOPŁYWOWE I ODPŁYWOWE | ryczałt | 217 839,36 | 217 839,36 | 0,00 | 0,00% |
| Razem ROBOTY(III, IV, V): | | ryczałt | 149 225 440,00 | 149 225 440,00 | 2 788 063,29 | 1,87% |
| OGÓŁEM NETTO (I, II, III, IV, V): | | | 165 603 607,00 | 165 603 607,00 | 7 237 290,15 | 4,37% |