

Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót

Lp.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%]	Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót	Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK
	Nazwa (opis)		[PLN]		Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego	
1	2	3	4	5	6	7
			PLN	PLN	PLN	PLN
I	WYMAGANIA OGÓLNE:	ryczałt / do 6%	9 754 052,00	9 754 052,00	3 461 115,24	35,48%
II	DOKUMENTY WYKONAWCY	RYCZAŁT	6 624 115,00	6 624 115,00	5 880 507,80	88,77%
III	ROBOTY DROGOWE	RYCZAŁT	102 044 865,03	102 044 865,03	20 329 422,49	19,92%
III.1.1	WZMOCNIENIE PODŁOŻA	ryczałt	26 785 087,40	26 785 087,40	12 183 457,72	45,49%
III.1.2	BUDOWA DRÓG	ryczałt	69 763 136,09	69 763 136,09	7 574 700,96	10,86%
1	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH	ryczałt	5 820 523,98	5 820 523,98	2 778 923,98	47,74%
2	ZDJĘCIE I TRANSPORT WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU I DARNINY)	ryczałt	2 021 024,69	2 021 024,69	744 554,94	36,84%
3	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC	ryczałt	157 934,50	157 934,50	0,00	0,00%
4	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH	ryczałt	4 294 152,00	4 294 152,00	1 603 442,04	37,34%
5	WYKONANIE NASYPÓW	ryczałt	17 212 035,10	17 212 035,10	1 847 655,81	10,73%
6	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	ryczałt	2 655 439,56	2 655 439,56	0,00	0,00%
7	PODBUDOWY	ryczałt	14 112 301,79	14 112 301,79	600 124,19	4,25%
8	NAWIERZCHNIE	ryczałt	18 870 159,53	18 870 159,53	0,00	0,00%
9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	ryczałt	2 161 860,83	2 161 860,83	0,00	0,00%
10	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	ryczałt	1 395 468,15	1 395 468,15	0,00	0,00%
11	ELEMENTY ULIC	ryczałt	1 062 235,96	1 062 235,96	0,00	0,00%
III.1.3	PSOR	ryczałt	4 381 759,80	4 381 759,80	0,00	0,00%
III.1.4	GOSPODARKA ZIELENIĄ	ryczałt	1 114 881,74	1 114 881,74	571 263,81	51,24%
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	ryczałt	599 941,74	599 941,74	571 263,81	95,22%
2	ZIELEŃ DROGOWA	ryczałt	514 940,00	514 940,00	0,00	0,00%
IV	OBIEKTY INŻYNIERSKIE	RYCZAŁT	26 128 882,59	26 128 882,59	4 907 668,02	18,78%
IV.1.1	WS-1	ryczałt	3 718 398,39	3 718 398,39	0,00	0,00%
IV.1.2	WD-2	ryczałt	2 740 429,58	2 740 429,58	1 902 439,48	69,42%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	131 561,11	131 561,11	130 554,89	99,24%
2	ZBROJENIE	ryczałt	581 888,70	581 888,70	571 140,90	98,15%
3	BETON	ryczałt	1 284 176,54	1 284 176,54	1 130 183,62	88,01%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	201 376,17	201 376,17	24 556,50	12,19%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	125 569,20	125 569,20	0,00	0,00%
7	ŁOŻYSKA	ryczałt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
8	URZĄDZENIA DYLAACYJNE	ryczałt	64 275,00	64 275,00	0,00	0,00%
9	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	149 046,60	149 046,60	0,00	0,00%
10	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	113 136,26	113 136,26	16 003,57	14,15%
IV.1.3	PZDd-3	ryczałt	4 589 309,32	4 589 309,32	0,00	0,00%
IV.1.4	WD-4	ryczałt	6 851 659,15	6 851 659,15	3 005 228,54	43,86%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	1 422 481,44	1 422 481,44	1 101 285,84	77,42%
2	ZBROJENIE	ryczałt	1 374 959,70	1 374 959,70	698 862,15	50,83%
3	BETON	ryczałt	2 940 529,61	2 940 529,61	1 148 670,80	39,06%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	335 206,50	335 206,50	8 012,25	2,39%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	71 423,75	71 423,75	0,00	0,00%
7	ŁOŻYSKA	ryczałt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
8	URZĄDZENIA DYLAACYJNE	ryczałt	121 937,28	121 937,28	0,00	0,00%
9	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	198 537,90	198 537,90	0,00	0,00%
10	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	250 982,97	250 982,97	18 397,50	7,33%

Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót

Lp.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%]	Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót	Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK
	Nazwa (opis)		[PLN]		Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego	
1	2	3	4	5	6	7
			PLN	PLN	PLN	PLN
IV.1.5	WS-5	ryczałt	2 745 494,86	2 745 494,86	0,00	0,00%
IV.1.6	PZDd-6	ryczałt	3 003 144,51	3 003 144,51	0,00	0,00%
IV.1.7	PRZEPUSTY EKOLOGICZNE	ryczałt	2 480 446,78	2 480 446,78	0,00	0,00%
V	ROBOTY BRANŻOWE	RYCZAŁT	21 051 692,38	21 051 692,38	6 270 574,30	29,79%
V.1.1	BRANŻA ENERGETYCZNA	ryczałt	4 307 519,79	4 307 519,79	1 298 700,66	30,15%
1	OŚWIETLENIE DRÓG	ryczałt	1 859 997,05	1 859 997,05	0,00	0,00%
2	BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	682 374,53	682 374,53	0,00	0,00%
3	PRZEBUDOWA NAWIETRZYNYCH LINII ENERGETYCZNYCH ORAZ STACJI TRANSFORMATOROWYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	414 806,46	414 806,46	323 147,93	77,90%
4	BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	898 890,61	898 890,61	614 391,82	68,35%
5	PRZEBUDOWA LINII NAWIETRZNEJ 110 KV OSTRÓDA - LUBAWA	ryczałt	451 451,14	451 451,14	361 160,91	80,00%
V.1.2	BRANŻA TELETECHNICZNA	ryczałt	2 060 252,37	2 060 252,37	120 524,82	5,85%
1	BUDOWA DRÓGOWEJ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ I ELEMENTÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM	ryczałt	1 401 775,22	1 401 775,22	0,00	0,00%
2	ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM	ryczałt	372 531,78	372 531,78	0,00	0,00%
3	PRZEBUDOWA INSTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ	ryczałt	285 945,37	285 945,37	120 524,82	42,15%
V.1.3	BRANŻA WOD-KAN	ryczałt	8 205 939,73	8 205 939,73	756 123,70	9,21%
1	UŁOŻENIE KANAŁÓW DESZCZOWYCH	ryczałt	7 410 018,98	7 410 018,98	0,00	0,00%
2	PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI KANALIZACYJNYCH PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DRÓG	ryczałt	313 755,75	313 755,75	298 067,81	95,00%
3	PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DRÓG	ryczałt	482 165,00	482 165,00	458 055,89	95,00%
V.1.4	BRANŻA GAZOWA	ryczałt	2 938 824,00	2 938 824,00	2 865 894,00	97,52%
V.1.5	BRANŻA HYDROTECHNICZNA	ryczałt	3 539 156,49	3 539 156,49	1 229 331,12	34,74%
1	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ	ryczałt	578 601,41	578 601,41	341 374,83	59,00%
2	ODCINKOWE ZARUROWANIE CIEKÓW I ROWÓW MELIORACYJNYCH	ryczałt	285 906,37	285 906,37	75 206,29	26,30%
3	UMOCNIENIE CIEKÓW I ROWÓW	ryczałt	496 255,07	496 255,07	162 750,00	32,80%
4	UŁOŻENIE KANAŁÓW HYDROTECHNICZNYCH WRAZ Z ARMATURĄ	ryczałt	108 919,68	108 919,68	0,00	0,00%
5	ZBIORNIKI RETENCYJNE	ryczałt	1 851 634,60	1 851 634,60	650 000,00	35,10%
6	ROWY DOPŁYWOWE I ODPLYWOWE	ryczałt	217 839,36	217 839,36	0,00	0,00%
Razem ROBOTY(III, IV, V):		ryczałt	149 225 440,00	149 225 440,00	31 507 664,81	21,11%
OGÓŁEM NETTO (I, II, III, IV, V):			165 603 607,00	165 603 607,00	40 849 287,85	24,67%