

## Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót

Stan na dzień: 30.06.2021

Lp.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%]	Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót	Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK
	Nazwa (opis)		[PLN]		PLN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE:</b>	<b>ryczałt / do 6%</b>	<b>9 754 052,00</b>	<b>9 754 052,00</b>	<b>4 405 055,76</b>	<b>45,16%</b>
<b>II</b>	<b>DOKUMENTY WYKONAWCY</b>	<b>RYCZAŁT</b>	<b>6 624 115,00</b>	<b>6 624 115,00</b>	<b>6 525 103,20</b>	<b>98,51%</b>
<b>III</b>	<b>ROBOTY DROGOWE</b>	<b>RYCZAŁT</b>	<b>102 044 865,03</b>	<b>102 044 865,03</b>	<b>33 786 660,35</b>	<b>33,11%</b>
III.1.1	WZMOCNIENIE PODŁOŻA	ryczałt	26 785 087,40	26 785 087,40	20 114 308,32	75,10%
III.1.2	BUDOWA DRÓG	ryczałt	69 763 136,09	69 763 136,09	13 043 265,29	18,70%
1	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH	ryczałt	5 820 523,98	5 820 523,98	3 230 523,98	55,50%
2	ZDJĘCIE I TRANSPORT WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU I DARNINY)	ryczałt	2 021 024,69	2 021 024,69	816 688,77	40,41%
3	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC	ryczałt	157 934,50	157 934,50	0,00	0,00%
4	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH	ryczałt	4 294 152,00	4 294 152,00	2 711 690,04	63,15%
5	WYKONANIE NASYPÓW	ryczałt	17 212 035,10	17 212 035,10	4 855 246,50	28,21%
6	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	ryczałt	2 655 439,56	2 655 439,56	282 318,63	10,63%
7	PODBUDOWY	ryczałt	14 112 301,79	14 112 301,79	1 146 797,37	8,13%
8	NAWIERZCHNIE	ryczałt	18 870 159,53	18 870 159,53	0,00	0,00%
9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	ryczałt	2 161 860,83	2 161 860,83	0,00	0,00%
10	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	ryczałt	1 395 468,15	1 395 468,15	0,00	0,00%
11	ELEMENTY ULIC	ryczałt	1 062 235,96	1 062 235,96	0,00	0,00%
III.1.3	PSOR	ryczałt	4 381 759,80	4 381 759,80	0,00	0,00%
III.1.4	GOSPODARKA ZIELENIĄ	ryczałt	1 114 881,74	1 114 881,74	629 086,74	56,43%
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	ryczałt	599 941,74	599 941,74	599 941,74	100,00%
2	ZIELEŃ DROGOWA	ryczałt	514 940,00	514 940,00	29 145,00	5,66%
<b>IV</b>	<b>OBIEKTY INŻYNIERSKIE</b>	<b>RYCZAŁT</b>	<b>26 128 882,59</b>	<b>26 128 882,59</b>	<b>14 108 924,52</b>	<b>54,00%</b>
IV.1.1	WS-1	ryczałt	3 718 398,39	3 718 398,39	300 154,80	8,07%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	1 082 934,80	1 082 934,80	284 719,80	26,29%
2	ZBROJENIE	ryczałt	285 560,10	285 560,10	0,00	0,00%
3	BETON	ryczałt	606 624,98	606 624,98	15 435,00	2,54%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	1 285 734,05	1 285 734,05	0,00	0,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	58 212,00	58 212,00	0,00	0,00%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	87 729,91	87 729,91	0,00	0,00%
7	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	114 067,56	114 067,56	0,00	0,00%
8	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	197 534,99	197 534,99	0,00	0,00%
IV.1.2	WD-2	ryczałt	2 740 429,58	2 740 429,58	2 097 089,06	76,52%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	131 561,11	131 561,11	130 554,89	99,24%
2	ZBROJENIE	ryczałt	581 888,70	581 888,70	571 140,90	98,15%
3	BETON	ryczałt	1 284 176,54	1 284 176,54	1 139 500,61	88,73%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	59 400,00	59 400,00	55 800,00	93,94%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	201 376,17	201 376,17	33 651,99	16,71%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	125 569,20	125 569,20	11 618,10	9,25%
7	ŁOŻYSKA	ryczałt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
8	URZĄDZENIA DYLAACYJNE	ryczałt	64 275,00	64 275,00	64 275,00	100,00%
9	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	149 046,60	149 046,60	44 544,00	29,89%
10	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	113 136,26	113 136,26	16 003,57	14,15%
IV.1.3	PZDd-3	ryczałt	4 589 309,32	4 589 309,32	2 365 260,47	51,54%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	894 330,10	894 330,10	78 272,28	8,75%
2	ZBROJENIE	ryczałt	426 238,28	426 238,28	417 109,52	97,86%
3	BETON	ryczałt	841 715,36	841 715,36	724 984,28	86,13%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	2 174 200,42	2 174 200,42	1 087 100,21	50,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	60 692,18	60 692,18	57 794,18	95,23%

## Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót

Stan na dzień: 30.06.2021

Lp.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%]	Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót	Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK
	Nazwa (opis)		[PLN]		PLN	
1	2	3	4	5	6	7
			PLN	PLN	PLN	PLN
6	ODWODNIENIE	ryczałt	65 897,05	65 897,05	0,00	0,00%
7	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00%
8	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	116 785,93	116 785,93	0,00	0,00%
IV.1.4	WD-4	ryczałt	6 851 659,15	6 851 659,15	5 601 986,47	81,76%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	1 422 481,44	1 422 481,44	1 407 291,04	98,93%
2	ZBROJENIE	ryczałt	1 374 959,70	1 374 959,70	1 374 959,70	100,00%
3	BETON	ryczałt	2 940 529,61	2 940 529,61	2 369 029,95	80,56%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	105 600,00	105 600,00	102 000,00	96,59%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	335 206,50	335 206,50	75 640,50	22,57%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	71 423,75	71 423,75	0,00	0,00%
7	ŁOŻYSKA	ryczałt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
8	URZĄDZENIA DYLATACYJNE	ryczałt	121 937,28	121 937,28	121 937,28	100,00%
9	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	198 537,90	198 537,90	53 808,00	27,10%
10	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	250 982,97	250 982,97	67 320,00	26,82%
IV.1.5	WS-5	ryczałt	1 947 083,81	1 947 083,81	1 430 387,25	73,46%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	443 745,00	443 745,00	397 902,23	89,67%
2	ZBROJENIE	ryczałt	199 101,17	199 101,17	148 837,50	74,75%
3	BETON	ryczałt	459 519,15	459 519,15	250 954,02	54,61%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	541 432,00	541 432,00	541 432,00	100,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	49 666,50	49 666,50	28 552,50	57,49%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	48 483,20	48 483,20	0,00	0,00%
7	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	50 126,88	50 126,88	0,00	0,00%
8	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	155 009,91	155 009,91	62 709,00	40,45%
IV.1.6	PZDd-6	ryczałt	3 801 555,56	3 801 555,56	690 845,21	18,17%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	704 812,90	704 812,90	406 872,71	57,73%
2	ZBROJENIE	ryczałt	484 362,90	484 362,90	253 260,00	52,29%
3	BETON	ryczałt	1 558 114,94	1 558 114,94	30 712,50	1,97%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	338 083,62	338 083,62	0,00	0,00%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	71 404,26	71 404,26	0,00	0,00%
7	ŁOŻYSKA	ryczałt	11 580,00	11 580,00	0,00	0,00%
8	URZĄDZENIA DYLATACYJNE	ryczałt	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00%
9	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	179 251,80	179 251,80	0,00	0,00%
10	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	273 345,14	273 345,14	0,00	0,00%
IV.1.7	PRZEPUSTY EKOLOGICZNE	ryczałt	2 480 446,78	2 480 446,78	1 623 201,26	65,44%
1	PZM01 1+681,35	ryczałt	425 327,32	425 327,32	295 244,46	69,42%
2	PZM02 2+435,35	ryczałt	395 682,07	395 682,07	319 308,53	80,70%
3	PZM03 3+010,00	ryczałt	390 875,59	390 875,59	313 125,12	80,11%
4	PZM04 3+860,00	ryczałt	401 920,56	401 920,56	325 612,39	81,01%
5	PZM05 4+620,00	ryczałt	454 130,11	454 130,11	369 910,76	81,45%
6	PP01 1+260,00	ryczałt	412 511,13	412 511,13	0,00	0,00%
<b>V</b>	<b>ROBOTY BRANŻOWE</b>	<b>RYCZAŁT</b>	<b>21 051 692,38</b>	<b>21 051 692,38</b>	<b>8 801 763,24</b>	<b>41,81%</b>
V.1.1	BRANŻA ENERGETYCZNA	ryczałt	4 307 519,79	4 307 519,79	1 493 161,98	34,66%
1	OŚWIETLENIE DRÓG	ryczałt	1 859 997,05	1 859 997,05	0,00	0,00%
2	BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	682 374,53	682 374,53	0,00	0,00%
3	PRZEBUDOWA NAWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH ORAZ STACJI TRANSFORMATOROWYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	414 806,46	414 806,46	359 053,26	86,56%
4	BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	898 890,61	898 890,61	682 657,58	75,94%

## Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót

Stan na dzień: 30.06.2021

Lp.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%]	Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót	Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK
	Nazwa (opis)		[PLN]		Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego	
1	2	3	4	5	6	7
			PLN	PLN	PLN	PLN
5	PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110 KV OSTRÓDA - LUBAWA	ryczałt	451 451,14	451 451,14	451 451,14	100,00%
V.1.2	BRANŻA TELETECHNICZNA	ryczałt	2 060 252,37	2 060 252,37	323 212,10	15,69%
1	BUDOWA DROGOWEJ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ I ELEMENTÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM	ryczałt	1 401 775,22	1 401 775,22	170 512,10	12,16%
2	ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM	ryczałt	372 531,78	372 531,78	0,00	0,00%
3	PRZEBUDOWA INSTALACJI INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ	ryczałt	285 945,37	285 945,37	152 700,00	53,40%
V.1.3	BRANŻA WOD-KAN	ryczałt	8 205 939,73	8 205 939,73	2 263 805,05	27,59%
1	UŁOŻENIE KANAŁÓW DESZCZOWYCH	ryczałt	7 410 018,98	7 410 018,98	1 467 884,30	19,81%
2	PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI KANALIZACYJNYCH PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DRÓG	ryczałt	313 755,75	313 755,75	313 755,75	100,00%
3	PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DRÓG	ryczałt	482 165,00	482 165,00	482 165,00	100,00%
V.1.4	BRANŻA GAZOWA	ryczałt	2 938 824,00	2 938 824,00	2 938 824,00	100,00%
V.1.5	BRANŻA HYDROTECHNICZNA	ryczałt	3 539 156,49	3 539 156,49	1 782 760,11	50,37%
1	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ	ryczałt	578 601,41	578 601,41	520 741,27	90,00%
2	ODCINKOWE ZARUROWANIE CIEKÓW I ROWÓW MELIORACYJNYCH	ryczałt	285 906,37	285 906,37	158 768,84	55,53%
3	UMOCNIENIE CIEKÓW I ROWÓW	ryczałt	496 255,07	496 255,07	203 250,00	40,96%
4	UŁOŻENIE KANAŁÓW HYDROTECHNICZNYCH WRAZ Z ARMATURĄ	ryczałt	108 919,68	108 919,68	0,00	0,00%
5	ZBIORNIKI RETENCYJNE	ryczałt	1 851 634,60	1 851 634,60	900 000,00	48,61%
6	ROWY DOPŁYWOWE I ODPLYWOWE	ryczałt	217 839,36	217 839,36	0,00	0,00%
<b>Razem ROBOTY(III, IV, V):</b>		<b>ryczałt</b>	<b>149 225 440,00</b>	<b>149 225 440,00</b>	<b>56 697 348,11</b>	<b>37,99%</b>
<b>OGÓŁEM NETTO (I, II, III, IV, V):</b>			<b>165 603 607,00</b>	<b>165 603 607,00</b>	<b>67 627 507,07</b>	<b>40,84%</b>