

Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót

Stan na dzień: 31.10.2021

Lp.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%]	Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót	Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK
	Nazwa (opis)		[PLN]		PLN	
1	2	3	4	5	6	7
			PLN	PLN	PLN	PLN
I	WYMAGANIA OGÓLNE:	ryczałt / do 6%	9 754 052,00	9 754 052,00	5 663 643,12	58,06%
II	DOKUMENTY WYKONAWCY	RYCZAŁT	6 624 115,00	6 624 115,00	6 597 555,00	99,60%
III	ROBOTY DROGOWE	RYCZAŁT	102 044 865,03	106 161 610,55	61 510 239,82	57,94%
III.1.1	WZMOCNIENIE PODŁOŻA	ryczałt	26 785 087,40	36 484 517,28	33 104 523,20	90,74%
III.1.2	BUDOWA DRÓG	ryczałt	69 763 136,09	64 180 451,73	27 776 629,88	43,28%
1	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH	ryczałt	5 820 523,98	5 820 523,98	3 750 523,98	64,44%
2	ZDJĘCIE I TRANSPORT WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU I DARNINY)	ryczałt	2 021 024,69	1 047 274,89	895 709,79	85,53%
3	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC	ryczałt	157 934,50	157 934,50	0,00	0,00%
4	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH	ryczałt	4 294 152,00	4 294 152,00	3 408 180,60	79,37%
5	WYKONANIE NASYPÓW	ryczałt	17 212 035,10	17 212 035,10	10 235 259,70	59,47%
6	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	ryczałt	2 655 439,56	2 655 439,56	1 309 385,46	49,31%
7	PODBUDOWY	ryczałt	14 112 301,79	14 112 301,79	5 981 422,20	42,38%
8	NAWIERZCHNIE	ryczałt	18 870 159,53	14 261 224,97	1 913 129,57	13,41%
9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	ryczałt	2 161 860,83	2 161 860,83	97 211,29	4,50%
10	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	ryczałt	1 395 468,15	1 395 468,15	0,00	0,00%
11	ELEMENTY ULIC	ryczałt	1 062 235,96	1 062 235,96	185 807,29	17,49%
III.1.3	PSOR	ryczałt	4 381 759,80	4 381 759,80	0,00	0,00%
III.1.4	GOSPODARKA ZIELENIĄ	ryczałt	1 114 881,74	1 114 881,74	629 086,74	56,43%
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	ryczałt	599 941,74	599 941,74	599 941,74	100,00%
2	ZIELEŃ DROGOWA	ryczałt	514 940,00	514 940,00	29 145,00	5,66%
IV	OBIEKTY INŻYNIERSKIE	RYCZAŁT	26 128 882,59	26 128 882,59	20 864 053,15	79,85%
IV.1.1	WS-1	ryczałt	3 718 398,39	3 718 398,39	1 123 066,50	30,20%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	1 082 934,80	1 082 934,80	559 719,80	51,69%
2	ZBROJENIE	ryczałt	285 560,10	285 560,10	245 180,63	85,86%
3	BETON	ryczałt	606 624,98	606 624,98	318 166,07	52,45%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	1 285 734,05	1 285 734,05	0,00	0,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	58 212,00	58 212,00	0,00	0,00%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	87 729,91	87 729,91	0,00	0,00%
7	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE	ryczałt	114 067,56	114 067,56	0,00	0,00%
8	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	197 534,99	197 534,99	0,00	0,00%
IV.1.2	WD-2	ryczałt	2 740 429,58	2 740 429,58	2 668 464,57	97,37%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	131 561,11	131 561,11	131 561,11	100,00%
2	ZBROJENIE	ryczałt	581 888,70	581 888,70	581 888,70	100,00%
3	BETON	ryczałt	1 284 176,54	1 284 176,54	1 284 012,81	99,99%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	59 400,00	59 400,00	59 400,00	100,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	201 376,17	201 376,17	157 884,92	78,40%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	125 569,20	125 569,20	125 569,20	100,00%
7	ŁOŻYSKA	ryczałt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
8	URZĄDZENIA DYLATACYJNE	ryczałt	64 275,00	64 275,00	64 275,00	100,00%
9	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE	ryczałt	149 046,60	149 046,60	147 291,60	98,82%
10	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	113 136,26	113 136,26	86 581,23	76,53%
IV.1.3	PZDd-3	ryczałt	4 589 309,32	4 589 309,32	4 345 828,48	94,69%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	894 330,10	894 330,10	848 220,03	94,84%
2	ZBROJENIE	ryczałt	426 238,28	426 238,28	426 238,28	100,00%
3	BETON	ryczałt	841 715,36	841 715,36	779 135,48	92,57%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	2 174 200,42	2 174 200,42	2 174 200,42	100,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	60 692,18	60 692,18	57 794,18	95,23%

Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót

Stan na dzień: 31.10.2021

Lp.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%]	Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót	Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK
	Nazwa (opis)		[PLN]		PLN	
1	2	3	4	5	6	7
			PLN	PLN	PLN	PLN
6	ODWODNIENIE	ryczałt	65 897,05	65 897,05	60 240,09	91,42%
7	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00%
8	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	116 785,93	116 785,93	0,00	0,00%
IV.1.4	WD-4	ryczałt	6 851 659,15	6 851 659,15	6 582 737,43	96,08%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	1 422 481,44	1 422 481,44	1 422 481,44	100,00%
2	ZBROJENIE	ryczałt	1 374 959,70	1 374 959,70	1 374 959,70	100,00%
3	BETON	ryczałt	2 940 529,61	2 940 529,61	2 918 917,62	99,27%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	105 600,00	105 600,00	105 600,00	100,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	335 206,50	335 206,50	278 712,90	83,15%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	71 423,75	71 423,75	67 004,25	93,81%
7	ŁOŻYSKA	ryczałt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
8	URZĄDZENIA DYLATACYJNE	ryczałt	121 937,28	121 937,28	121 937,28	100,00%
9	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	198 537,90	198 537,90	167 474,40	84,35%
10	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	250 982,97	250 982,97	95 649,84	38,11%
IV.1.5	WS-5	ryczałt	1 947 083,81	1 947 083,81	1 561 082,75	80,18%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	443 745,00	443 745,00	443 745,00	100,00%
2	ZBROJENIE	ryczałt	199 101,17	199 101,17	151 801,46	76,24%
3	BETON	ryczałt	459 519,15	459 519,15	274 746,59	59,79%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	541 432,00	541 432,00	541 432,00	100,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	49 666,50	49 666,50	28 552,50	57,49%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	48 483,20	48 483,20	30 805,20	63,54%
7	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	50 126,88	50 126,88	0,00	0,00%
8	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	155 009,91	155 009,91	90 000,00	58,06%
IV.1.6	PZDd-6	ryczałt	3 801 555,56	3 801 555,56	2 664 467,16	70,09%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	704 812,90	704 812,90	620 228,13	88,00%
2	ZBROJENIE	ryczałt	484 362,90	484 362,90	484 362,90	100,00%
3	BETON	ryczałt	1 558 114,94	1 558 114,94	1 304 133,63	83,70%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	338 083,62	338 083,62	59 872,50	17,71%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	71 404,26	71 404,26	0,00	0,00%
7	ŁOŻYSKA	ryczałt	11 580,00	11 580,00	11 580,00	100,00%
8	URZĄDZENIA DYLATACYJNE	ryczałt	117 000,00	117 000,00	97 500,00	83,33%
9	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	179 251,80	179 251,80	0,00	0,00%
10	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	273 345,14	273 345,14	86 790,00	31,75%
IV.1.7	PRZEPUSTY EKOLOGICZNE	ryczałt	2 480 446,78	2 480 446,78	1 918 406,26	77,34%
1	PZM01 1+681,35	ryczałt	425 327,32	425 327,32	295 244,46	69,42%
2	PZM02 2+435,35	ryczałt	395 682,07	395 682,07	319 308,53	80,70%
3	PZM03 3+010,00	ryczałt	390 875,59	390 875,59	313 125,12	80,11%
4	PZM04 3+860,00	ryczałt	401 920,56	401 920,56	325 612,39	81,01%
5	PZM05 4+620,00	ryczałt	454 130,11	454 130,11	369 910,76	81,45%
6	PP01 1+260,00	ryczałt	412 511,13	412 511,13	295 205,00	71,56%
V	ROBOTY BRANŻOWE	RYCZAŁT	21 051 692,38	21 051 692,38	12 424 005,89	59,02%
V.1.1	BRANŻA ENERGETYCZNA	ryczałt	4 307 519,79	4 307 519,79	1 876 623,81	43,57%
1	OŚWIETLENIE DRÓG	ryczałt	1 859 997,05	1 859 997,05	241 729,40	13,00%
2	BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	682 374,53	682 374,53	141 732,43	20,77%
3	PRZEBUDOWA NAWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH ORAZ STACJI TRANSFORMATOROWYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	414 806,46	414 806,46	359 053,26	86,56%
4	BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	898 890,61	898 890,61	682 657,58	75,94%

Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót

Stan na dzień: 31.10.2021

Lp.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%]	Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót	Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK
	Nazwa (opis)		[PLN]		Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego	
1	2	3	4	5	6	7
			PLN	PLN	PLN	PLN
5	PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110 KV OSTRÓDA - LUBAWA	ryczałt	451 451,14	451 451,14	451 451,14	100,00%
V.1.2	BRANŻA TELETECHNICZNA	ryczałt	2 060 252,37	2 060 252,37	813 849,49	39,50%
1	BUDOWA DROGOWEJ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ I ELEMENTÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM	ryczałt	1 401 775,22	1 401 775,22	541 228,66	38,61%
2	ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM	ryczałt	372 531,78	372 531,78	0,00	0,00%
3	PRZEBUDOWA INSTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ	ryczałt	285 945,37	285 945,37	272 620,83	95,34%
V.1.3	BRANŻA WOD-KAN	ryczałt	8 205 939,73	8 205 939,73	4 690 528,45	57,16%
1	UŁOŻENIE KANAŁÓW DESZCZOWYCH	ryczałt	7 410 018,98	7 410 018,98	3 894 607,70	52,56%
2	PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI KANALIZACYJNYCH PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DRÓG	ryczałt	313 755,75	313 755,75	313 755,75	100,00%
3	PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DRÓG	ryczałt	482 165,00	482 165,00	482 165,00	100,00%
V.1.4	BRANŻA GAZOWA	ryczałt	2 938 824,00	2 938 824,00	2 938 824,00	100,00%
V.1.5	BRANŻA HYDROTECHNICZNA	ryczałt	3 539 156,49	3 539 156,49	2 104 180,14	59,45%
1	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ	ryczałt	578 601,41	578 601,41	578 601,41	100,00%
2	ODCINKOWE ZARUROWANIE CIEKÓW I ROWÓW MELIORACYJNYCH	ryczałt	285 906,37	285 906,37	249 659,48	87,32%
3	UMOCNIENIE CIEKÓW I ROWÓW	ryczałt	496 255,07	496 255,07	239 250,00	48,21%
4	UŁOŻENIE KANAŁÓW HYDROTECHNICZNYCH WRAZ Z ARMATURĄ	ryczałt	108 919,68	108 919,68	26 342,33	24,19%
5	ZBIORNIKI RETENCYJNE	ryczałt	1 851 634,60	1 851 634,60	1 010 326,92	54,56%
6	ROWY DOPŁYWOWE I ODPLYWOWE	ryczałt	217 839,36	217 839,36	0,00	0,00%
VI	ANEKSY	RYCZAŁT		97 077,47	0,00	0,00%
Razem ROBOTY(III, IV, V, VI):		ryczałt	149 225 440,00	153 439 262,99	94 798 298,86	61,78%
OGÓŁEM NETTO (I, II, III, IV, V,VI):			165 603 607,00	169 817 429,99	107 059 496,98	63,04%