

## Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót

Stan na dzień: 30.04.2022

Lp.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%]	Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót	Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK
	Nazwa (opis)		[PLN]		Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego	
1	2	3	4	5	6	7
			PLN	PLN	PLN	PLN
<b>I</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE:</b>	<b>ryczałt / do 6%</b>	<b>9 754 052,00</b>	<b>9 754 052,00</b>	<b>6 607 583,64</b>	<b>67,74%</b>
<b>II</b>	<b>DOKUMENTY WYKONAWCY</b>	<b>RYCZAŁT</b>	<b>6 624 115,00</b>	<b>6 624 115,00</b>	<b>6 597 555,00</b>	<b>99,60%</b>
<b>III</b>	<b>ROBOTY DROGOWE</b>	<b>RYCZAŁT</b>	<b>102 044 865,03</b>	<b>106 161 610,55</b>	<b>72 601 155,25</b>	<b>68,39%</b>
III.1.1	WZMOCNIENIE PODŁOŻA	ryczałt	26 785 087,40	30 901 832,92	30 763 073,02	99,55%
III.1.2	BUDOWA DRÓG	ryczałt	69 763 136,09	69 763 136,09	41 143 542,01	58,98%
1	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH	ryczałt	5 820 523,98	5 820 523,98	4 140 523,98	71,14%
2	ZDJĘCIE I TRANSPORT WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU I DARNINY)	ryczałt	2 021 024,69	1 047 274,89	993 291,46	94,85%
3	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC	ryczałt	157 934,50	157 934,50	60 883,54	38,55%
4	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH	ryczałt	4 294 152,00	4 294 152,00	4 270 875,12	99,46%
5	WYKONANIE NASYPÓW	ryczałt	17 212 035,10	17 212 035,10	15 959 423,00	92,72%
6	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	ryczałt	2 655 439,56	2 655 439,56	1 757 860,09	66,20%
7	PODBUDOWY	ryczałt	14 112 301,79	14 112 301,79	9 682 393,71	68,61%
8	NAWIERZCHNIE	ryczałt	18 870 159,53	19 843 909,33	3 046 838,65	15,35%
9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	ryczałt	2 161 860,83	2 161 860,83	393 475,35	18,20%
10	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	ryczałt	1 395 468,15	1 395 468,15	331 884,00	23,78%
11	ELEMENTY ULIC	ryczałt	1 062 235,96	1 062 235,96	506 093,11	47,64%
III.1.3	PSOR	ryczałt	4 381 759,80	4 381 759,80	65 453,48	1,49%
III.1.4	GOSPODARKA ZIELENIĄ	ryczałt	1 114 881,74	1 114 881,74	629 086,74	56,43%
1	ROBOTY PRZYGOTAWWCZE	ryczałt	599 941,74	599 941,74	599 941,74	100,00%
2	ZIELEŃ DROGOWA	ryczałt	514 940,00	514 940,00	29 145,00	5,66%
<b>IV</b>	<b>OBIEKTY INŻYNIERSKIE</b>	<b>RYCZAŁT</b>	<b>26 128 882,59</b>	<b>26 128 882,59</b>	<b>22 821 423,21</b>	<b>87,34%</b>
IV.1.1	WS-1	ryczałt	3 718 398,39	3 718 398,39	1 311 959,06	35,28%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	1 082 934,80	1 082 934,80	627 802,93	57,97%
2	ZBROJENIE	ryczałt	285 560,10	285 560,10	245 180,63	85,86%
3	BETON	ryczałt	606 624,98	606 624,98	394 425,50	65,02%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	1 285 734,05	1 285 734,05	0,00	0,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	58 212,00	58 212,00	44 550,00	76,53%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	87 729,91	87 729,91	0,00	0,00%
7	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	114 067,56	114 067,56	0,00	0,00%
8	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	197 534,99	197 534,99	0,00	0,00%
IV.1.2	WD-2	ryczałt	2 740 429,58	2 740 429,58	2 710 198,39	98,90%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	131 561,11	131 561,11	131 561,11	100,00%
2	ZBROJENIE	ryczałt	581 888,70	581 888,70	581 888,70	100,00%
3	BETON	ryczałt	1 284 176,54	1 284 176,54	1 284 176,54	100,00%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	59 400,00	59 400,00	59 400,00	100,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	201 376,17	201 376,17	172 899,98	85,86%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	125 569,20	125 569,20	125 569,20	100,00%
7	ŁOŻYSKA	ryczałt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
8	URZĄDZENIA DYLATACYJNE	ryczałt	64 275,00	64 275,00	64 275,00	100,00%
9	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	149 046,60	149 046,60	147 291,60	98,82%
10	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	113 136,26	113 136,26	113 136,26	100,00%
IV.1.3	PZDd-3	ryczałt	4 589 309,32	4 589 309,32	4 506 194,74	98,19%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	894 330,10	894 330,10	894 330,10	100,00%
2	ZBROJENIE	ryczałt	426 238,28	426 238,28	426 238,28	100,00%
3	BETON	ryczałt	841 715,36	841 715,36	841 715,36	100,00%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	2 174 200,42	2 174 200,42	2 174 200,42	100,00%

## Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót

Stan na dzień: 30.04.2022

Lp.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%]	Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót	Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK
	Nazwa (opis)		[PLN]		Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego	
			PLN	PLN	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	60 692,18	60 692,18	57 794,18	95,23%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	65 897,05	65 897,05	63 528,20	96,41%
7	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00%
8	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	116 785,93	116 785,93	48 388,20	41,43%
IV.1.4	WD-4	ryczałt	6 851 659,15	6 851 659,15	6 830 973,51	99,70%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	1 422 481,44	1 422 481,44	1 422 481,44	100,00%
2	ZBROJENIE	ryczałt	1 374 959,70	1 374 959,70	1 374 959,70	100,00%
3	BETON	ryczałt	2 940 529,61	2 940 529,61	2 940 529,61	100,00%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	105 600,00	105 600,00	105 600,00	100,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	335 206,50	335 206,50	322 180,36	96,11%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	71 423,75	71 423,75	67 004,25	93,81%
7	ŁOŻYSKA	ryczałt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
8	URZĄDZENIA DYLATACYJNE	ryczałt	121 937,28	121 937,28	121 937,28	100,00%
9	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	198 537,90	198 537,90	195 297,90	98,37%
10	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	250 982,97	250 982,97	250 982,97	100,00%
IV.1.5	WS-5	ryczałt	1 947 083,81	1 947 083,81	1 866 643,30	95,87%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	443 745,00	443 745,00	443 745,00	100,00%
2	ZBROJENIE	ryczałt	199 101,17	199 101,17	199 101,17	100,00%
3	BETON	ryczałt	459 519,15	459 519,15	459 519,15	100,00%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	541 432,00	541 432,00	541 432,00	100,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	49 666,50	49 666,50	28 552,50	57,49%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	48 483,20	48 483,20	39 283,57	81,03%
7	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	50 126,88	50 126,88	0,00	0,00%
8	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	155 009,91	155 009,91	155 009,91	100,00%
IV.1.6	PZDd-6	ryczałt	3 801 555,56	3 801 555,56	3 326 255,32	87,50%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	704 812,90	704 812,90	704 812,90	100,00%
2	ZBROJENIE	ryczałt	484 362,90	484 362,90	484 362,90	100,00%
3	BETON	ryczałt	1 558 114,94	1 558 114,94	1 555 715,75	99,85%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	63 600,00	63 600,00	63 600,00	100,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	338 083,62	338 083,62	143 385,54	42,41%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	71 404,26	71 404,26	49 073,10	68,73%
7	ŁOŻYSKA	ryczałt	11 580,00	11 580,00	11 580,00	100,00%
8	URZĄDZENIA DYLATACYJNE	ryczałt	117 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
9	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	179 251,80	179 251,80	66 378,00	37,03%
10	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	273 345,14	273 345,14	130 347,13	47,69%
IV.1.7	PRZEPUSTY EKOLOGICZNE	ryczałt	2 480 446,78	2 480 446,78	2 269 198,89	91,48%
1	PZM01 1+681,35	ryczałt	425 327,32	425 327,32	337 922,54	79,45%
2	PZM02 2+435,35	ryczałt	395 682,07	395 682,07	385 599,74	97,45%
3	PZM03 3+010,00	ryczałt	390 875,59	390 875,59	378 353,96	96,80%
4	PZM04 3+860,00	ryczałt	401 920,56	401 920,56	393 438,13	97,89%
5	PZM05 4+620,00	ryczałt	454 130,11	454 130,11	441 277,73	97,17%
6	PP01 1+260,00	ryczałt	412 511,13	412 511,13	332 606,79	80,63%
<b>V</b>	<b>ROBOTY BRANŻOWE</b>	<b>RYCZAŁT</b>	<b>21 051 692,38</b>	<b>21 051 692,38</b>	<b>14 879 315,17</b>	<b>70,68%</b>
V.1.1	BRANŻA ENERGETYCZNA	ryczałt	4 307 519,79	4 307 519,79	2 148 610,04	49,88%
1	OŚWIETLENIE DRÓG	ryczałt	1 859 997,05	1 859 997,05	241 729,40	13,00%
2	BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	682 374,53	682 374,53	141 732,43	20,77%

## Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót

Stan na dzień: 30.04.2022

Lp.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%]	Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót	Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK
	Nazwa (opis)		[PLN]		Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego	
			PLN	PLN	PLN	PLN
1	2	3	4	5	8	9
3	PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH ORAZ STACJI TRANSFORMATOROWYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	414 806,46	414 806,46	414 806,46	100,00%
4	BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	898 890,61	898 890,61	898 890,61	100,00%
5	PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110 KV OSTRÓDA - LUBAWA	ryczałt	451 451,14	451 451,14	451 451,14	100,00%
V.1.2	BRANŻA TELETECHNICZNA	ryczałt	2 060 252,37	2 060 252,37	1 035 035,81	50,24%
1	BUDOWA DROGOWEJ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ I ELEMENTÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM	ryczałt	1 401 775,22	1 401 775,22	762 414,98	54,39%
2	ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM	ryczałt	372 531,78	372 531,78	0,00	0,00%
3	PRZEBUDOWA INSTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ	ryczałt	285 945,37	285 945,37	272 620,83	95,34%
V.1.3	BRANŻA WOD-KAN	ryczałt	8 205 939,73	8 205 939,73	6 061 354,25	73,87%
1	UŁOŻENIE KANAŁÓW DESZCZOWYCH	ryczałt	7 410 018,98	7 410 018,98	5 265 433,50	71,06%
2	PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI KANALIZACYJNYCH PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DRÓG	ryczałt	313 755,75	313 755,75	313 755,75	100,00%
3	PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DRÓG	ryczałt	482 165,00	482 165,00	482 165,00	100,00%
V.1.4	BRANŻA GAZOWA	ryczałt	2 938 824,00	2 938 824,00	2 938 824,00	100,00%
V.1.5	BRANŻA HYDROTECHNICZNA	ryczałt	3 539 156,49	3 539 156,49	2 695 491,07	76,16%
1	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ	ryczałt	578 601,41	578 601,41	578 601,41	100,00%
2	ODCINKOWE ZARUROWANIE CIEKÓW I ROWÓW MELIORACYJNYCH	ryczałt	285 906,37	285 906,37	249 659,48	87,32%
3	UMOCNIENIE CIEKÓW I ROWÓW	ryczałt	496 255,07	496 255,07	275 428,55	55,50%
4	UŁOŻENIE KANAŁÓW HYDROTECHNICZNYCH WRAZ Z ARMATURĄ	ryczałt	108 919,68	108 919,68	71 147,79	65,32%
5	ZBIORNIKI RETENCYJNE	ryczałt	1 851 634,60	1 851 634,60	1 520 653,84	82,12%
6	ROWY DOPŁYWOWE I ODPLYWOWE	ryczałt	217 839,36	217 839,36	0,00	0,00%
VI	<b>ANEKSY</b>	<b>RYCZAŁT</b>		<b>836 438,59</b>	<b>97 077,47</b>	<b>11,61%</b>
<b>Razem ROBOTY(III, IV, V, VI):</b>		<b>ryczałt</b>	<b>149 225 440,00</b>	<b>154 178 624,11</b>	<b>110 301 893,63</b>	<b>71,54%</b>
<b>OGÓŁEM NETTO (I, II, III, IV, V,VI):</b>			<b>165 603 607,00</b>	<b>170 556 791,11</b>	<b>123 604 109,74</b>	<b>72,47%</b>