

Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót

Stan na dzień: 30.06.2022

Lp.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%]	Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót	Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK
	Nazwa (opis)		[PLN]		PLN	
			PLN	PLN	PLN	PLN
1	2	3	4	5	8	9
I	WYMAGANIA OGÓLNE:	ryczałt / do 6%	9 754 052,00	9 754 052,00	7 236 877,32	74,19%
II	DOKUMENTY WYKONAWCY	RYCZAŁT	6 624 115,00	6 624 115,00	6 597 555,00	99,60%
III	ROBOTY DROGOWE	RYCZAŁT	102 044 865,03	106 161 610,55	79 945 591,24	75,31%
III.1.1	WZMOCNIENIE PODŁOŻA	ryczałt	26 785 087,40	30 901 832,92	30 763 073,02	99,55%
III.1.2	BUDOWA DRÓG	ryczałt	69 763 136,09	69 763 136,09	48 212 589,49	69,11%
1	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH	ryczałt	5 820 523,98	5 820 523,98	4 400 523,98	75,60%
2	ZDJĘCIE I TRANSPORT WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU I DARNINY)	ryczałt	1 047 274,89	1 047 274,89	1 021 250,99	97,52%
3	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC	ryczałt	157 934,50	157 934,50	60 883,54	38,55%
4	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH	ryczałt	4 294 152,00	4 294 152,00	4 293 810,24	99,99%
5	WYKONANIE NASYPÓW	ryczałt	17 212 035,10	17 212 035,10	16 341 865,29	94,94%
6	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	ryczałt	2 655 439,56	2 655 439,56	1 854 029,17	69,82%
7	PODBUDOWY	ryczałt	14 112 301,79	14 112 301,79	10 962 085,69	77,68%
8	NAWIERZCHNIE	ryczałt	19 843 909,33	19 843 909,33	8 004 776,58	40,34%
9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	ryczałt	2 161 860,83	2 161 860,83	394 242,77	18,24%
10	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	ryczałt	1 395 468,15	1 395 468,15	331 884,00	23,78%
11	ELEMENTY ULIC	ryczałt	1 062 235,96	1 062 235,96	547 237,24	51,52%
III.1.3	PSOR	ryczałt	4 381 759,80	4 381 759,80	340 841,99	7,78%
III.1.4	GOSPODARKA ZIELENIĄ	ryczałt	1 114 881,74	1 114 881,74	629 086,74	56,43%
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	ryczałt	599 941,74	599 941,74	599 941,74	100,00%
2	ZIELEŃ DROGOWA	ryczałt	514 940,00	514 940,00	29 145,00	5,66%
IV	OBIEKTY INŻYNIERSKIE	RYCZAŁT	26 128 882,59	26 128 882,59	24 810 527,67	94,95%
IV.1.1	WS-1	ryczałt	3 718 398,39	3 718 398,39	3 027 868,46	81,43%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	1 082 934,80	1 082 934,80	1 018 513,03	94,05%
2	ZBROJENIE	ryczałt	285 560,10	285 560,10	248 324,40	86,96%
3	BETON	ryczałt	606 624,98	606 624,98	410 971,70	67,75%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	1 285 734,05	1 285 734,05	1 221 447,35	95,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	58 212,00	58 212,00	44 550,00	76,53%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	87 729,91	87 729,91	22 844,52	26,04%
7	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE	ryczałt	114 067,56	114 067,56	0,00	0,00%
8	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	197 534,99	197 534,99	61 217,46	30,99%
IV.1.2	WD-2	ryczałt	2 740 429,58	2 740 429,58	2 728 648,39	99,57%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	131 561,11	131 561,11	131 561,11	100,00%
2	ZBROJENIE	ryczałt	581 888,70	581 888,70	581 888,70	100,00%
3	BETON	ryczałt	1 284 176,54	1 284 176,54	1 284 176,54	100,00%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	59 400,00	59 400,00	59 400,00	100,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	201 376,17	201 376,17	191 349,98	95,02%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	125 569,20	125 569,20	125 569,20	100,00%
7	ŁOŻYSKA	ryczałt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
8	URZĄDZENIA DYLATACYJNE	ryczałt	64 275,00	64 275,00	64 275,00	100,00%
9	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE	ryczałt	149 046,60	149 046,60	147 291,60	98,82%
10	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	113 136,26	113 136,26	113 136,26	100,00%
IV.1.3	PZDd-3	ryczałt	4 589 309,32	4 589 309,32	4 506 194,74	98,19%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	894 330,10	894 330,10	894 330,10	100,00%
2	ZBROJENIE	ryczałt	426 238,28	426 238,28	426 238,28	100,00%
3	BETON	ryczałt	841 715,36	841 715,36	841 715,36	100,00%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	2 174 200,42	2 174 200,42	2 174 200,42	100,00%

Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót

Stan na dzień: 30.06.2022

Lp.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%]	Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót	Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK
	Nazwa (opis)		[PLN]		[PLN]	
			PLN	PLN	PLN	PLN
1	2	3	4	5	8	9
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	60 692,18	60 692,18	57 794,18	95,23%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	65 897,05	65 897,05	63 528,20	96,41%
7	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE	ryczałt	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00%
8	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	116 785,93	116 785,93	48 388,20	41,43%
IV.1.4	WD-4	ryczałt	6 851 659,15	6 851 659,15	6 830 973,51	99,70%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	1 422 481,44	1 422 481,44	1 422 481,44	100,00%
2	ZBROJENIE	ryczałt	1 374 959,70	1 374 959,70	1 374 959,70	100,00%
3	BETON	ryczałt	2 940 529,61	2 940 529,61	2 940 529,61	100,00%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	105 600,00	105 600,00	105 600,00	100,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	335 206,50	335 206,50	322 180,36	96,11%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	71 423,75	71 423,75	67 004,25	93,81%
7	ŁOŻYSKA	ryczałt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
8	URZĄDZENIA DYLACYJNE	ryczałt	121 937,28	121 937,28	121 937,28	100,00%
9	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE	ryczałt	198 537,90	198 537,90	195 297,90	98,37%
10	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	250 982,97	250 982,97	250 982,97	100,00%
IV.1.5	WS-5	ryczałt	1 947 083,81	1 947 083,81	1 921 997,38	98,71%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	443 745,00	443 745,00	443 745,00	100,00%
2	ZBROJENIE	ryczałt	199 101,17	199 101,17	199 101,17	100,00%
3	BETON	ryczałt	459 519,15	459 519,15	459 519,15	100,00%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	541 432,00	541 432,00	541 432,00	100,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	49 666,50	49 666,50	49 666,50	100,00%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	48 483,20	48 483,20	39 283,57	81,03%
7	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE	ryczałt	50 126,88	50 126,88	34 240,08	68,31%
8	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	155 009,91	155 009,91	155 009,91	100,00%
IV.1.6	PZDd-6	ryczałt	3 801 555,56	3 801 555,56	3 525 646,30	92,74%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	704 812,90	704 812,90	704 812,90	100,00%
2	ZBROJENIE	ryczałt	484 362,90	484 362,90	484 362,90	100,00%
3	BETON	ryczałt	1 558 114,94	1 558 114,94	1 555 715,75	99,85%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	63 600,00	63 600,00	63 600,00	100,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	338 083,62	338 083,62	286 424,52	84,72%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	71 404,26	71 404,26	49 073,10	68,73%
7	ŁOŻYSKA	ryczałt	11 580,00	11 580,00	11 580,00	100,00%
8	URZĄDZENIA DYLACYJNE	ryczałt	117 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
9	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE	ryczałt	179 251,80	179 251,80	115 155,00	64,24%
10	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	273 345,14	273 345,14	137 922,13	50,46%
IV.1.7	PRZEPUSTY EKOLOGICZNE	ryczałt	2 480 446,78	2 480 446,78	2 269 198,89	91,48%
1	PZM01 1+681,35	ryczałt	425 327,32	425 327,32	337 922,54	79,45%
2	PZM02 2+435,35	ryczałt	395 682,07	395 682,07	385 599,74	97,45%
3	PZM03 3+010,00	ryczałt	390 875,59	390 875,59	378 353,96	96,80%
4	PZM04 3+860,00	ryczałt	401 920,56	401 920,56	393 438,13	97,89%
5	PZM05 4+620,00	ryczałt	454 130,11	454 130,11	441 277,73	97,17%
6	PP01 1+260,00	ryczałt	412 511,13	412 511,13	332 606,79	80,63%
V	ROBOTY BRANŻOWE	RYCZAŁT	21 051 692,38	21 051 692,38	16 166 679,89	76,80%
V.1.1	BRANŻA ENERGETYCZNA	ryczałt	4 307 519,79	4 307 519,79	2 714 941,34	63,03%
1	OŚWIETLENIE DRÓG	ryczałt	1 859 997,05	1 859 997,05	696 060,70	37,42%
2	BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	682 374,53	682 374,53	253 732,43	37,18%

Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót

Stan na dzień: 30.06.2022

Lp.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%]	Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót	Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK
	Nazwa (opis)		[PLN]		Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego	
			PLN	PLN	PLN	PLN
1	2	3	4	5	8	9
3	PRZEBUDOWA NAWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH ORAZ STACJI TRANSFORMATOROWYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	414 806,46	414 806,46	414 806,46	100,00%
4	BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	898 890,61	898 890,61	898 890,61	100,00%
5	PRZEBUDOWA LINII NAWIETRZNEJ 110 KV OSTRÓDA - LUBAWA	ryczałt	451 451,14	451 451,14	451 451,14	100,00%
V.1.2	BRANŻA TELETECHNICZNA	ryczałt	2 060 252,37	2 060 252,37	1 121 866,91	54,45%
1	BUDOWA DROGOWEJ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ I ELEMENTÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM	ryczałt	1 401 775,22	1 401 775,22	849 246,08	60,58%
2	ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM	ryczałt	372 531,78	372 531,78	0,00	0,00%
3	PRZEBUDOWA INSTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ	ryczałt	285 945,37	285 945,37	272 620,83	95,34%
V.1.3	BRANŻA WOD-KAN	ryczałt	8 205 939,73	8 205 939,73	6 585 229,65	80,25%
1	UŁOŻENIE KANAŁÓW DESZCZOWYCH	ryczałt	7 410 018,98	7 410 018,98	5 789 308,90	78,13%
2	PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI KANALIZACYJNYCH PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DRÓG	ryczałt	313 755,75	313 755,75	313 755,75	100,00%
3	PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DRÓG	ryczałt	482 165,00	482 165,00	482 165,00	100,00%
V.1.4	BRANŻA GAZOWA	ryczałt	2 938 824,00	2 938 824,00	2 938 824,00	100,00%
V.1.5	BRANŻA HYDROTECHNICZNA	ryczałt	3 539 156,49	3 539 156,49	2 805 817,99	79,28%
1	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ	ryczałt	578 601,41	578 601,41	578 601,41	100,00%
2	ODCINKOWE ZARUROWANIE CIEKÓW I ROWÓW MELIORACYJNYCH	ryczałt	285 906,37	285 906,37	249 659,48	87,32%
3	UMOCNIENIE CIEKÓW I ROWÓW	ryczałt	496 255,07	496 255,07	275 428,55	55,50%
4	UŁOŻENIE KANAŁÓW HYDROTECHNICZNYCH WRAZ Z ARMATURĄ	ryczałt	108 919,68	108 919,68	71 147,79	65,32%
5	ZBIORNIKI RETENCYJNE	ryczałt	1 851 634,60	1 851 634,60	1 630 980,76	88,08%
6	ROWY DOPŁYWOWE I ODPLYWOWE	ryczałt	217 839,36	217 839,36	0,00	0,00%
VI	ANEKSY	RYCZAŁT		836 438,59	97 077,47	11,61%
Razem ROBOTY(III, IV, V, VI):		ryczałt	149 225 440,00	154 178 624,11	121 019 876,27	78,49%
OGÓŁEM NETTO (I, II, III, IV, V,VI):			165 603 607,00	170 556 791,11	134 854 308,59	79,07%