

Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót

Stan na dzień: 31.10.2022

Lp.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%]	Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element [PLN]	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót	
	Nazwa (opis)				Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego	Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK
			PLN	PLN	PLN	PLN
1	2	3	4	5	8	9
I	WYMAGANIA OGÓLNE:	ryczałt / do 6%	9 754 052,00	9 754 052,00	8 495 464,46	87,10%
II	DOKUMENTY WYKONAWCY	RYCZAŁT	6 624 115,00	6 624 115,00	6 597 555,00	99,60%
III	ROBOTY DROGOWE	RYCZAŁT	102 044 865,03	106 161 610,55	99 566 146,86	93,79%
III.1.1	WZMOCNIENIE PODŁOŻA	ryczałt	26 785 087,40	30 901 832,92	30 901 832,92	100,00%
III.1.2	BUDOWA DRÓG	ryczałt	69 763 136,09	69 763 136,09	64 595 824,14	92,59%
1	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH	ryczałt	5 820 523,98	5 820 523,98	4 920 523,98	84,54%
2	ZDJĘCIE I TRANSPORT WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU I DARNINY)	ryczałt	1 047 274,89	1 047 274,89	1 039 857,74	99,29%
3	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC	ryczałt	157 934,50	157 934,50	60 883,54	38,55%
4	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH	ryczałt	4 294 152,00	4 294 152,00	4 293 810,24	99,99%
5	WYKONANIE NASYPÓW	ryczałt	17 212 035,10	17 212 035,10	17 109 307,45	99,40%
6	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	ryczałt	2 655 439,56	2 655 439,56	2 230 097,44	83,98%
7	PODBUDOWY	ryczałt	14 112 301,79	14 112 301,79	13 535 242,04	95,91%
8	NAWIERZCHNIE	ryczałt	19 843 909,33	19 843 909,33	18 502 581,47	93,24%
9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	ryczałt	2 161 860,83	2 161 860,83	1 141 274,58	52,79%
10	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	ryczałt	1 395 468,15	1 395 468,15	880 219,28	63,08%
11	ELEMENTY ULIC	ryczałt	1 062 235,96	1 062 235,96	882 026,38	83,03%
III.1.3	PSOR	ryczałt	4 381 759,80	4 381 759,80	3 439 403,06	78,49%
III.1.4	GOSPODARKA ZIELENIĄ	ryczałt	1 114 881,74	1 114 881,74	629 086,74	56,43%
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	ryczałt	599 941,74	599 941,74	599 941,74	100,00%
2	ZIELEŃ DROGOWA	ryczałt	514 940,00	514 940,00	29 145,00	5,66%
IV	OBIEKTY INŻYNIERSKIE	RYCZAŁT	26 128 882,59	26 128 882,59	26 046 215,28	99,68%
IV.1.1	WS-1	ryczałt	3 718 398,39	3 718 398,39	3 682 998,92	99,05%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	1 082 934,80	1 082 934,80	1 082 934,80	100,00%
2	ZBROJENIE	ryczałt	285 560,10	285 560,10	285 560,10	100,00%
3	BETON	ryczałt	606 624,98	606 624,98	606 624,98	100,00%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	1 285 734,05	1 285 734,05	1 285 734,05	100,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	58 212,00	58 212,00	53 144,34	91,29%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	87 729,91	87 729,91	78 219,15	89,16%
7	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE	ryczałt	114 067,56	114 067,56	93 246,51	81,75%
8	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	197 534,99	197 534,99	197 534,99	100,00%
IV.1.2	WD-2	ryczałt	2 740 429,58	2 740 429,58	2 730 403,39	99,63%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	131 561,11	131 561,11	131 561,11	100,00%
2	ZBROJENIE	ryczałt	581 888,70	581 888,70	581 888,70	100,00%
3	BETON	ryczałt	1 284 176,54	1 284 176,54	1 284 176,54	100,00%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	59 400,00	59 400,00	59 400,00	100,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	201 376,17	201 376,17	191 349,98	95,02%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	125 569,20	125 569,20	125 569,20	100,00%
7	ŁOŻYSKA	ryczałt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
8	URZĄDZENIA DYLATACYJNE	ryczałt	64 275,00	64 275,00	64 275,00	100,00%
9	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE	ryczałt	149 046,60	149 046,60	149 046,60	100,00%
10	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	113 136,26	113 136,26	113 136,26	100,00%
IV.1.3	PZDd-3	ryczałt	4 589 309,32	4 589 309,32	4 589 309,32	100,00%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	894 330,10	894 330,10	894 330,10	100,00%
2	ZBROJENIE	ryczałt	426 238,28	426 238,28	426 238,28	100,00%
3	BETON	ryczałt	841 715,36	841 715,36	841 715,36	100,00%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	2 174 200,42	2 174 200,42	2 174 200,42	100,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	60 692,18	60 692,18	60 692,18	100,00%

Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót

Stan na dzień: 31.10.2022

Lp.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/Maksymal na wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%]	Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element [PLN]	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót	Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK
	Nazwa (opis)				Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego	
			PLN	PLN	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
6	ODWODNIENIE	ryczałt	65 897,05	65 897,05	65 897,05	100,00%
7	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	9 450,00	9 450,00	9 450,00	100,00%
8	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	116 785,93	116 785,93	116 785,93	100,00%
IV.1.4	WD-4	ryczałt	6 851 659,15	6 851 659,15	6 851 659,15	100,00%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	1 422 481,44	1 422 481,44	1 422 481,44	100,00%
2	ZBROJENIE	ryczałt	1 374 959,70	1 374 959,70	1 374 959,70	100,00%
3	BETON	ryczałt	2 940 529,61	2 940 529,61	2 940 529,61	100,00%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	105 600,00	105 600,00	105 600,00	100,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	335 206,50	335 206,50	335 206,50	100,00%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	71 423,75	71 423,75	71 423,75	100,00%
7	ŁOŻYSKA	ryczałt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
8	URZĄDZENIA DYLATACYJNE	ryczałt	121 937,28	121 937,28	121 937,28	100,00%
9	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	198 537,90	198 537,90	198 537,90	100,00%
10	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	250 982,97	250 982,97	250 982,97	100,00%
IV.1.5	WS-5	ryczałt	1 947 083,81	1 947 083,81	1 947 083,81	100,00%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	443 745,00	443 745,00	443 745,00	100,00%
2	ZBROJENIE	ryczałt	199 101,17	199 101,17	199 101,17	100,00%
3	BETON	ryczałt	459 519,15	459 519,15	459 519,15	100,00%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	541 432,00	541 432,00	541 432,00	100,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	49 666,50	49 666,50	49 666,50	100,00%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	48 483,20	48 483,20	48 483,20	100,00%
7	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	50 126,88	50 126,88	50 126,88	100,00%
8	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	155 009,91	155 009,91	155 009,91	100,00%
IV.1.6	PZDd-6	ryczałt	3 801 555,56	3 801 555,56	3 801 555,56	100,00%
1	FUNDAMENTOWANIE	ryczałt	704 812,90	704 812,90	704 812,90	100,00%
2	ZBROJENIE	ryczałt	484 362,90	484 362,90	484 362,90	100,00%
3	BETON	ryczałt	1 558 114,94	1 558 114,94	1 558 114,94	100,00%
4	KONSTRUKCJE STALOWE	ryczałt	63 600,00	63 600,00	63 600,00	100,00%
5	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	ryczałt	338 083,62	338 083,62	338 083,62	100,00%
6	ODWODNIENIE	ryczałt	71 404,26	71 404,26	71 404,26	100,00%
7	ŁOŻYSKA	ryczałt	11 580,00	11 580,00	11 580,00	100,00%
8	URZĄDZENIA DYLATACYJNE	ryczałt	117 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
9	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	ryczałt	179 251,80	179 251,80	179 251,80	100,00%
10	INNE ROBOTY MOSTOWE	ryczałt	273 345,14	273 345,14	273 345,14	100,00%
IV.1.7	PRZEPUSTY EKOLOGICZNE	ryczałt	2 480 446,78	2 480 446,78	2 443 205,13	98,50%
1	PZM01 1+681,35	ryczałt	425 327,32	425 327,32	416 709,89	97,97%
2	PZM02 2+435,35	ryczałt	395 682,07	395 682,07	389 089,64	98,33%
3	PZM03 3+010,00	ryczałt	390 875,59	390 875,59	384 283,16	98,31%
4	PZM04 3+860,00	ryczałt	401 920,56	401 920,56	395 328,13	98,36%
5	PZM05 4+620,00	ryczałt	454 130,11	454 130,11	447 537,68	98,55%
6	PP01 1+260,00	ryczałt	412 511,13	412 511,13	410 256,63	99,45%
V	ROBOTY BRANŻOWE	RYCZAŁT	21 051 692,38	21 051 692,38	19 615 248,70	93,18%
V.1.1	BRANŻA ENERGETYCZNA	ryczałt	4 307 519,79	4 307 519,79	4 071 679,58	94,52%
1	OŚWIETLENIE DRÓG	ryczałt	1 859 997,05	1 859 997,05	1 646 631,75	88,53%
2	BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	682 374,53	682 374,53	659 899,62	96,71%
3	PRZEBUDOWA NAWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH ORAZ STACJI TRANSFORMATOROWYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	414 806,46	414 806,46	414 806,46	100,00%
4	BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG	ryczałt	898 890,61	898 890,61	898 890,61	100,00%
5	PRZEBUDOWA LINII NAWIETRZNEJ 110 KV OSTRÓDA - LUBAWA	ryczałt	451 451,14	451 451,14	451 451,14	100,00%
V.1.2	BRANŻA TELETECHNICZNA	ryczałt	2 060 252,37	2 060 252,37	1 423 660,91	69,10%

Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót

Stan na dzień: 31.10.2022

Lp.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%]	Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element [PLN]	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót	
	Nazwa (opis)				Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego	Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK
			PLN	PLN	PLN	PLN
1	2	3	4	5	8	9
1	BUDOWA DROGOWEJ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ I ELEMENTÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM	ryczałt	1 401 775,22	1 401 775,22	1 137 715,54	81,16%
2	ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM	ryczałt	372 531,78	372 531,78	0,00	0,00%
3	PRZEBUDOWA INSTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ	ryczałt	285 945,37	285 945,37	285 945,37	100,00%
V.1.3	BRANŻA WOD-KAN	ryczałt	8 205 939,73	8 205 939,73	8 056 134,76	98,17%
1	UŁOŻENIE KANAŁÓW DESZCZOWYCH	ryczałt	7 410 018,98	7 410 018,98	7 260 214,01	97,98%
2	PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI KANALIZACYJNYCH PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DRÓG	ryczałt	313 755,75	313 755,75	313 755,75	100,00%
3	PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGÓWYCH PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DRÓG	ryczałt	482 165,00	482 165,00	482 165,00	100,00%
V.1.4	BRANŻA GAZOWA	ryczałt	2 938 824,00	2 938 824,00	2 938 824,00	100,00%
V.1.5	BRANŻA HYDROTECHNICZNA	ryczałt	3 539 156,49	3 539 156,49	3 124 949,45	88,30%
1	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ	ryczałt	578 601,41	578 601,41	578 601,41	100,00%
2	ODCINKOWE ZARUROWANIE CIEKÓW I ROWÓW MELIORACYJNYCH	ryczałt	285 906,37	285 906,37	249 659,48	87,32%
3	UMOCNIENIE CIEKÓW I ROWÓW	ryczałt	496 255,07	496 255,07	327 461,20	65,99%
4	UŁOŻENIE KANAŁÓW HYDROTECHNICZNYCH WRAZ Z ARMATURĄ	ryczałt	108 919,68	108 919,68	108 919,68	100,00%
5	ZBIORNIKI RETENCYJNE	ryczałt	1 851 634,60	1 851 634,60	1 741 307,68	94,04%
6	ROWY DOPŁYWOWE I ODPLYWOWE	ryczałt	217 839,36	217 839,36	119 000,00	54,63%
VI	ANEKSY	RYCZAŁT		836 438,59	836 438,59	100,00%
	Razem ROBOTY(III, IV, V, VI):	ryczałt	149 225 440,00	154 178 624,11	146 064 049,43	94,74%
	OGÓŁEM NETTO (I, II, III, IV, V,VI):		165 603 607,00	170 556 791,11	161 157 068,89	94,49%